INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

Certificado N° I-CPT-25-002

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 16/02/2025
Equipo: CABLE PUESTA A TIERA TEMPORARIA CON SUS 3 CONECTORES RIGIDOS(mordaza)	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FAMECA
Descripción del Equipo: Sistema patentado de colocación de pinzas una encima de otra, brindando mayor maniobrabilidad en la operación y reduciendo el esfuerzo del operario	**Modelo:** C132-ISC35	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 61138	**Fecha de calibración:** 16/02/2025	**Patrón de Referencia:** SISTEMA ELECTRICO
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 16/02/2026	
		Rango; 25 kA/60 ciclos - 35.5 kA/30 ciclos
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa:	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** N/A
Pantalla; Trasparente De Baquelita Visible Normal, Digital Y Táctil	**Estuche:** ROLLO	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

PRUEBA CORTO CIRCUITO	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
CABLE	500V		 
	1000V		
	2000V		

PRUEBA DE FUGA DE REVESTIMIENTO	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
CABLE PUESTA A TIERRA	5000V	No levanta Ω con dos fase se detecta prueba de fuga en el revestimiento	 

INVERMULCA
24/1/25

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER



NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: conforme a la norma: IEC 61230 / IEC 61138 / EN 61230./IEC 60155 ,Icc máx: 25 kA/60 ciclos - 35.5 kA/30 ciclos

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing: Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT