Fecha: 15/04/2026 **De:** Laboratorio de Pruebas de Aislamiento Eléctrico **Para:** SAMPIERI & FORTUNATO,SA J07004348-2

Asunto: Informe de resultados de Prueba de Detector de Alta Tensión.

No.: PA – MD – AT- 001/2026.

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

- Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico: Laboratorio de Pruebas de Aislamiento Eléctrico CORPOELEC ESTADO ZULIA
- Norma bajo la cual se realizaron las pruebas: COVENIN 2141 - 1995 COVENIN 3508 - 1999
- Fecha de realización: 15/04/2026
- Equipo de trabajo que realizó la prueba: TSU. BEIKER OSORIO

2. Características del Equipo Probado:

- Modelo: 277HP
- Marca: JGW
- N° de Identificación: SAM-MD - AT- 001
- Serial: 2160194

3. Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir Voltaje, Detección sin contacto de tensión viva, verifica y detectar cable activo de alto voltaje

4. Inspección Visual:

- Condiciones Operativas según condición de fabricación: Apto
- Presencia de Grietas, Agujeros, otros: Ninguno
- Otros: Ninguna

Scanned with CamScanner

5. **Resultados de Prueba:** Detector de alta tensión

Voltaje Aplicado	Lectura del Equipo
110 V	Apto
220 V	Apto
5 kV	Apto
10 kV	Apto

6. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - **Ninguno**
7. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas (Calibración), cada doce (12) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Evitar que la humedad en el equipo.
8. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
DETECTOR DE ALTA TENSION	APTO	X	NO APTO	

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 3508 – 1999, COVENIN 2141 – 95, ISO 8502-4; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Elaborado por:
TSU BEIKER OSORIO
FIRMA: _____

CORPOELEC
REDA ELECTRICA
RIF G-20010014

Revisado por:
LCDA. ENDRIBETH MEDINA
FIRMA: _____

Aprobado por:
ING. JOSE ARTEAGA
FIRMA: _____

Scanned with CamScanner