INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER N°COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-SRCA-24-004-A

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 02/08/2024
Equipo: DTX-1800 SMARTREMOTO-CABLEANALYZER DTX-MFM2	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: DTX-1800 de Fluke Networks es la plataforma de pruebas El DTX es el único probador verificado de forma independiente que obtiene la clasificación UL para el nivel de precisión.	**Modelo:** FLUKER NETWORKS DTX-MFM2	**Código Interno;** No Se Observo
Serial; 9670008	**Fecha de calibración:** 02/08/2024	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro.Banco de prueba
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 02/08/2025	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Dos módulos de fibra DTX-MFM2 para pruebas a 850 nm y 1300 nm		APLICA	 
Dos mandriles rojos para fibra de 50/125 µm con 3 mm chaquetas		APLICA	
Probar enlaces de Clase F a 600 MHz.		APLICA	
Realice la certificación de fibra básica		APLICA	
Realice la certificación de fibra extendida		APLICA	

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920 , ISO IV , especificaciones IEC-61935-1 Utilice únicamente cables de referencia de prueba de alta calidad que Cumple con la norma ISO/IEC 14763-3. Pruebe los cables en intervalos regulares. Ver Apéndice A

OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido. Estas instrucciones no sólo le indican el problema, sino que también identifican las acciones correctivas que sus técnicos de pruebas pueden tomar para resolver el problema rápidamente, Los cables de referencia de prueba y el adaptador de conector.Los tipos proporcionados son adecuados para probar SC-enlaces terminados. Otros cables de referencia de prueba y Se requieren tipos de adaptadores para otros conectores.tipos o fibra de 50/125 µm. Muchos están disponibles comoaccesorios de Fluke Networks

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.DALMILO ROSALES
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner