CORPOELEC

Informe Técnico

Fecha: 07/02/2025 **De:** Lab. De Pruebas de Aislamiento **Para:** Sampieri & Fortunato S.A.

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico: A guante de goma para trabajar en líneas energizadas.

No.: PA – G B– 048/ 25 **Archivo No.:** --- **C.C.:** ---

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

○ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento CORPOELEC REGION ZULIA
○ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
○ Fecha de realización	07/02/2025
○ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	TSU Franklyn Rubio
○ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca E.I.L. Modelo OG100 serial 750830

2. Características del Equipo Probado:

○ Tipo:	Guante de Goma para Baja Tensión
○ Modelo:	Clase cero (0) Tipo Uno (1) para 1000 V.
○ Marca:	SALISBURY
○ N° de Identificación:	**4095607 A**

3. Inspección Visual:

○ Condiciones Operativas:	Apto
○ Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
○ Otros:	Ninguna

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes Dieléctricos de Goma.

Identificación de Guante:	Guante Probado	Voltaje Aplicado (Kv)	Tiempo de Aplicación (min.)	OBSERVACIONES
Guante para baja tensión.	**Derecho**	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar
	Izquierdo	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna


6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado.
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona.
   - Verificar con aire que la goma o guante no este perforado.

7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
Guante de goma para Baja tensión	Apto:	**X**	No apto:	

Nota: Este informe no corresponde a una Certificación, sólo corresponde a una prueba de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 761-97; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y califican para trabajar en líneas energizadas, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Realizado por: TSU. Franklin Rubio

Firma: 

Aprobado por: Ing. Ángel Duarte

Firma: 