Seinca Industrial

Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL.

INFORME DE PRUEBA DE GUATES DE MEDIA TESION.

Fecha: 05/02/2026

De: Laboratorio De Pruebas de Aislamiento Eléctrico SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Cliente: SAMFOR

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico a: Guantes de Gomas Media Tensión, para trabajos en líneas energizadas.

Registro: SEINCA - 0035/ 02-2026

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

◆ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL. C A.
◆ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
◆ Fecha de realización	05/02/2026
◆ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	Especialista: Franklin Rubio.
◆ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca ZHUHAI HENGTAI. ELECTRIC POWER.. MOD. GD-HTJY506C 5 KV A 60 KV.

2. Características del Equipo Probado:

◆ Tipo:	Guantes de Goma para Media Tensión
◆ Modelo:	Clase Dos (2) Tipo Uno para 17.0 kV.
◆ Marca:	MARIGOLD
◆ N° de Identificación:	Serial: C2S10G0021F

3. Inspección Visual:

◆ Condiciones Operativas:	Apto
◆ Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
◆ Otros:	Ninguna

Seinca Industrial
RIF: J506269627

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes de Goma Para Media Tensión.

Identificación del guante	Guante Probado	Voltaje Aplicado	Corriente de Fuga	Máxima Corriente De Fuga Permitida.
Guante de goma para Media Tensión C2S10G0021F	Derecho	17.000	0.06 ma	0.08 ma
	Izquierdo	17.000	0.06 ma	0.08 ma

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna
6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona
   - Verificar con aire que a goma o guante no este perforado
7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
Guante de Goma de Media Tensión	Apto:	X	No apto:	

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 2167 - 1999; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Seinca Industrial
RIF: J500269027

Seguridad – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Realizado por:	Especialista .Franklin Rubio	Aprobado por:	Ing. Jorge ... Soto.
Firma:		Firma:	
Fecha:	05/02/2026	Fecha:	05/02/2026

RIF: J506269627