SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR
PRUEBA DINÁMICA

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026	**INFORME Nº**	067-280426-02

DATOS DE LA EMPRESA			
PROPIETARIO	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	EQUIPO No.	**S/N**
UBICACIÓN	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCAN, EDO. ZULIA.	FECHA DE INSPECCIÓN	28/04/2026

EQUIPO UTILIZADO			
PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA			
CÓDIGO	GE-I009-35	MARCA	FLUKE
SERIAL	21820821	FECHA DE CALIBRACIÓN	29/09/2025
MODELO	376	CALIBRADO POR	UNITED Calibration Services

DATOS Y CONDICIONES DE LA MÁQUINA			
PROPIETARIO	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	RANGO MÁXIMO VOLTAJE	30
CÓDIGO	8568	RANGO MÁXIMO AMPERAJE	250
SERIAL	**A-1008401**	O.C.V.	98
MODELO	SA-250 D3.152	R.P.M. MÁXIMO	1800
MARCA	LINCOLN	INDICADORES	BIEN
TIPO DE MÁQUINA	MOTOR DIESEL	CUERPO	BIEN
CLASE	NEMA I (60)	TOMA CORRIENTE	BIEN (115 Volt.)
CICLO DE CARGA	60%	CABLES/PINZAS	BIEN (cables 2/0)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN No.: MQS-PI-01 Rev. 3
NORMAS REF.: ASME, Sección II / AWS A5.1 / AWS D1.1 / AWS D14.3 / ISO 9001.
1.- REALIZAR CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA CADA SEIS (6) MESES.
2.- LA MÁQUINA DE SOLDAR TIENE LEGIBLE PLACA DE IDENTIFICACIÓN Y DIAL DEL FABRICANTE.
3.- MANTENER LA MÁQUINA CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS Y OPERATIVOS.
4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
5.- UTILIZAR LOS CABLES SIN EMPALMES.
6.- INSTALAR AL MOMENTO DE UTILIZAR LA MÁQUINA, EL SISTEMA DE ATERRAMIENTO.



DATOS DE LA PRUEBA REALIZADA

ELECTRODO		**DIAL DE LA MÁQUINA (Amp.)**		**LECTURA MEDIDA (Amp.)**		**% DESVIACIÓN**		**CONDICIÓN**
TIPO	**Ø**	**RANGO**	**POSICIÓN (1)**	**SAL.-MÁQ.(2)**	**EXT.-PINZA (3)**	**(1) - (2)**	**(2) - (3)**	
E-7018	1/8"	80-130	115	116	112	0,87	-3,45	Aceptada
E-7018	5/32"	120-190	150	155	148	3,33	-4,52	Aceptada
E-7010	3/16"	160-240	200	203	192	1,50	-5,42	Aceptada

RESULTADOS DE LA PRUEBA

- LA MÁQUINA **CUMPLE CON LOS AMPERAJES MÍNIMOS REQUERIDOS** PARA LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS Y DIÁMETROS DE ELECTRODOS, POR LO TANTO, **LA MÁQUINA ESTÁ APTA** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SOLDADURA.
- UTILIZAR UNICAMENTE LA MÁQUINA PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **28/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S108F4**

Sede Principal: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector la Ponderosa, Barcelona Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven, Punto Fijo, Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR

CISS: IN26S108F4

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
MÁQUINA N°:	S/N	**MARCA:**	LINCOLN
MODELO:	SA-250 D3.152	**FECHA DE INSPECCIÓN:**	28/04/2026
SERIAL:	A-1008401	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	28/10/2026

OBSERVACIONES: **LA MÁQUINA SE ENCUENTRA APTA PARA REALIZAR TRABAJOS**

INSPECTOR	**RESPONSABLE TÉCNICO**	**POR SONOTEST**
MIGUEL GARCÍA	RAMÓN CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7