SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR
PRUEBA DINÁMICA

FECHA DEL INFORME:	28 de enero de 2026	**REPORTE Nº**	067-270126-01

DATOS DE LA EMPRESA			
PROPIETARIO	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	EQUIPO No.	**S/N**
UBICACIÓN	TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, EDO. ZULIA	FECHA DE INSPECCIÓN	27/01/2026

EQUIPO UTILIZADO			
PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA			
CÓDIGO	GE-I009-35	MARCA	FLUKE
SERIAL	21820821	FECHA DE CALIBRACIÓN	29/09/2025
MODELO	376	CALIBRADO POR	UNITED Calibration Services

DATOS Y CONDICIONES DE LA MÁQUINA			
PROPIETARIO	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	RANGO MÁXIMO VOLTAJE	28 (20,4 / 28v)
CÓDIGO	IEC-60974-1	RANGO MÁXIMO AMPERAJE	200 (10 / 200A)
SERIAL	**12C9K419400100391480056**	O.C.V.	70
MODELO	LASSEN 200	R.P.M. MÁXIMO	N/A
MARCA	HOFFMAN ARC	INDICADORES	BIEN
TIPO DE MÁQUINA	ELÉCTRICA	CUERPO	BIEN
CLASE	NEMA I (P21S)	TOMA CORRIENTE	220 (Monofásica)
CICLO DE CARGA	30%	CABLES/PINZAS	BIEN (cables 2/0)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN No.: MQS-PI-01 Rev. 3
NORMAS REF.: ASME, Sección II / AWS A5.1 / AWS D1.1 / AWS D14.3 / ISO 9001.
1.- REALIZAR CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA CADA SEIS (6) MESES.
2.- LA MÁQUINA DE SOLDAR TIENE LEGIBLE PLACA DE IDENTIFICACIÓN Y DIAL DEL FABRICANTE.
3.- MANTENER LA MÁQUINA CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS Y OPERATIVOS.
4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
5.- UTILIZAR LOS CABLES SIN EMPALMES.
6.- INSTALAR AL MOMENTO DE UTILIZAR LA MÁQUINA, EL SISTEMA DE ATERRAMIENTO.



DATOS DE LA PRUEBA REALIZADA

ELECTRODO		**DIAL DE LA MÁQUINA (Amp.)**		**LECTURA MEDIDA (Amp.)**		**% DESVIACIÓN**		**CONDICIÓN**
TIPO	**Ø**	**RANGO**	**POSICIÓN (1)**	**SAL.-MÁQ.(2)**	**EXT.-PINZA (3)**	**(1) - (2)**	**(2) - (3)**	
E-7018	3/32"	N/A	90	94	92	4,44	-2,13	Aceptada
E-7018	1/8"	N/A	115	119	116	3,48	-2,52	Aceptada
E-7010	5/32"	N/A	150	160	159	6,67	-0,63	Aceptada

RESULTADOS DE LA PRUEBA

- LA MÁQUINA **CUMPLE CON LOS AMPERAJES MÍNIMOS REQUERIDOS** PARA LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS Y DIÁMETROS DE ELECTRODOS, POR LO TANTO, **LA MÁQUINA ESTÁ APTA** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SOLDADURA.
- UTILIZAR UNICAMENTE LA MÁQUINA PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **27/07/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1D12D**

Sede Principal: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector la Ponderosa, Barcelona Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven, Punto Fijo, Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR

CISS: IN26S1D12D

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
MÁQUINA N°:	S/N	**MARCA:**	HOFFMAN ARC
MODELO:	LASSEN 200	**FECHA DE INSPECCIÓN:**	27/01/2026
SERIAL:	12C9K419400100391480056	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	27/07/2026

OBSERVACIONES: **LA MÁQUINA SE ENCUENTRA APTA PARA REALIZAR TRABAJOS**

INSPECTOR	**RESPONSABLE TÉCNICO**	**POR SONOTEST**
MIGUEL GARCÍA	RAMÓN CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF J-07049150-7