Seinca Industrial

Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL.

INFORME DE PRUEBA DE PERTIGA TIPO MANO MECANICA

Fecha: 05 / 02 / 2026

De: Laboratorio de Pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL, C.A.

Cliente: SAMFOR

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico a: Pértiga tipo Mano Mecánica para trabajar en lineas energizadas

Registro: SEINCA - 0037 / 02-26

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

◆ Instalación donde se realizó la Prueba de Aislamiento Eléctrico	Laboratorio de pruebas de Aislamiento Eléctrico SEINCA INDUSTRIAL C.A.
◆ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	ASTM - 711
◆ Fecha de realización	05-02-2026
◆ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento	Especialista: Franklin Rubio
◆ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca HIGH VOLTAHE VLF HIPOT INSTRUMETS

2. Características del Equipo que se le realizo el Mantenimiento:

◆ Tipo:	PERTIGA BRAZO MECANICA
◆ Modelo:	ESTANDAR TIPO FIJA
◆ Marca:	HASTINGS / MICHICAN / C403 - 0292
◆ N° de Identificación:	**SF - PER - 001**

Seinca Industrial
RIF: J506269627

Seinca Industrial

Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL.

3. **Inspección Visual:**

- Condiciones Operativas: Apto
- Presencia de Grietas o Agujeros: Ninguno
- Otros: Ninguno

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Pértiga Mano Mecánica.

Identificación de la Pértiga Mano Mecánica	Pertiga Probado	OBSERVACIONES
SF - PER - 001	1	NINGUNO

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguno

6. **Recomendaciones:**

   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Mantener la pértiga en lugares cálidos
   - Realizar mantenimiento de limpieza según su uso.

7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
Pértiga Mano Mecánica	Apto:	x	No apto:	

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, comprueba y constata de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma ASTMF - 711; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y califican para trabajar en lineas energizadas, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operaciones respectivos.cual contempla mantenimiento y revisión de los componentes que lo conforman.

Seinca Industrial

Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL.

Seguridad – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Realizado por:	Especialista .Franklin Rubio	Aprobado por:	Ing. Jorge Luis Soto.
Firma:		Firma:	
Fecha:	05-02-2026	Fecha:	05-02-2026