INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL DE CADENA
No: I-EI-PM-24-023

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS,,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: ASME/ANSI B30.21 "Manually Lever Operated Hoist" (Polipasto de Operación Manual).COVENIN, 3174, 3177, 3329 CÓDIGO ASME B30-7, ASME Secc V PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: **CERTIFICACIÓN POLIPASTO MANUAL DE CADENA 2TONELADA**
FABRICANTE : CHAIN HOIST *CAPACIDAD:* **2T** **SERIAL**:5071057 SERIE 420
CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA **2TON**

EQUIPO N: : SA-014 Ubicación: **Patio de la empresa**

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS: ASME/ANSI B30.21 , COVENIN *3174, 3177, 3329* NORMA INTERNACIONAL ,ASME B30-7

PERTENECIENTE A: SAMPIERI & FORTUNATO,SA
RIF: J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/11/2024
VIGENCIA: UN(1) AÑO *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:* 25/11/2025

INSPECTOR ; Ing. ,Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

I-IE-PM-24.016
I-LP-PPM-24-033

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

COORDINADOR; Ing., Javier Rodriguez
NIVEL II NDT

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246692017

Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER


INSPECCIÓN DE POLIPASTO MANUAL

REPORTE DE INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL				
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482	Nº REPORTE	I-IE-PM-24.016
PROYECTO:	CERTIFICACIÓN POLIPASTO MANUAL DE CADENA DE 2 TONELADA		FECHA:	26/11/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA		F. PROX. CALIBRAC :26/11/2025	
OBJETIVO: Inspeccionar el estado físico y funcional del polipasto manual de cadena tipo rache				
ALCANCE: Inspección de los componentes mecánicos; así como, para la evaluación de la eficiencia funcional de polipastos de cadena manual operados mediante cadenas de mando o palanca				

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No INTERNO: SA-014	FABRICANTE: CHAIN HOIST		MODELO: TIPO CADENA
TIPO: SERIE 420	MANUAL: X	ELECTRICO:	CAP. NOMINAL (TON): 2 Ton
SERIAL:5071057			

DATOS TÉCNICOS			
CADENA			
DIAMETRO	TIPO	GANCHO SUPERIOR	GANCHO INFERIOR
Ø NOM. ESLABÓN CARGA: 6MM	MANUAL DE CADENA: (X)	LONGITUD NOM. APERTURA: 10 CM	LONGITUD NOM. APERTURA: 10 CM
Ø NOM. ESLABÓN MANDO: 4CM	RACHET: ( )	LONG. MEDIDA APERTURA: 10 CM	LONG. MEDIDA APERTURA: 10 CM
GRADO:		% DESVIACIÓN: 0	% DESVIACIÓN: 0
CABLE			
DIAMETRO NOMINAL: N/A		TIPO:N/A	DISEÑO:N/A
DIAMETRO MEDIDO: N/A		% REDUCCIÓN:N/A	TIPO DE ALMA:N/A

CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- BLOQUE DE CARGA			
1.1.- Polea (s)		N/T	Fijo con pasador
1.2.- Gancho Inferior	X		Se observa operativo
1.3.- Uña de Seguridad	X		se observa
1.4.- Pasador	X		Se observa operativo
2.- GANCHO SUPERIOR	X		Se observa operativo
2.1.- Uña de seguridad	X		Se observa operativo
3.- CADENA DE CARGA	X		Se observa operativo
4.- CABLE DE IZAMIENTO		N/T	Cadena
5.- POLIPASTO			
5.1.- Estructura	X		
5.2.- Tambor	X		
5.3.- Engranajes	X		Se observa operativo
5.4.- Freno	X		Se mantiene con la carga
5.5.- Cadena de Mando	X		
5.6.- Palanca (Rachet)			CADENA
5.7.- Lubricación general	X		
6.-TROLE		N/A	
6.1.- Estructura		N/A	
6.2.- Tambor		N/A	
6.3.- Engranaje		N/A	
6.4.- Ruedas del Trole		N/A	
6.5.- Freno del Trole		N/A	
6.6..- Rieles		N/A	



LEYENDA:
B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Inspección **S/A:** Sin Acceso **N/T:** No tiene **N/A:** No aplica

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. *No. de Edición 1 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 08/2019*

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección física: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA Nº 41A-80 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS: 04246683017
Email: invermulca16@gmail.com javierbrodriguez@gmail.com dalinilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

INSPECCIÓN DE POLIPASTO MANUAL

REFERENCIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN



PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA; SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO

CONCLUSIONES

- Se realizó prueba de funcionamiento ,inspeccionándose toda su estructura tale como cadena ,gancho, rache ,con resultado satisfactorio
- ASME/ANSI B30.21 "Manually Lever Operated Hoist" (Polipasto de Operación Manual).
- COVENIN 3329 "Certificación de Equipos de Izamiento de Carga"
- Reporte de Liquido Penetrante N° ° **I-LP-PPM-24-033**
- Certificado de acepto N° I-EI-PM-24-023

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS	ACCIONES
Cadena	Realizar inspección esporádicamente
Gancho	Verificar su condición e instalar uña de seguridad

OBSERVACIONES:

- LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.
- ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES.** CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO **ASME/ANSI B30.16** "OVERHEAD HOIST (UNDERHUNG)" Y **ASME/ANSI B30.21** "MANUALLY LEVER OPERATED HOIST"
- ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, Y/O CUANDO EN EL EQUIPO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
  1.- CUANDO EL EQUIPO EVIDENCIE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES, QUE PUEDAN AFECTAR LAS FUNCIONES Y CONDICIONES DE UNO O MAS DE SUS SISTEMAS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.

  2.- CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A ESTRÉS SEVERO, SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.
  3.- CUANDO EL EQUIPO SEA MODIFICADO, ALTERADO Y/O SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN.

INSPECTOR :	TSU: Alberto colina Nivel II	FECHA: 25/11/2024	FIRMA:
COORDINADOR;	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 25/11/2024	FIRMA:

INVERMULCA C.A. INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	25/11/2024	Rif Nro.; J-070043482	**I-LP-PPM-24-033**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
POLIPASTO -SEÑORITA DE CADENA TIPO RACHET DE 2 TONELADA / GANCHO SUPERIOR E INFERIOR NO INTERNO: SA-014 SERIAL:5071057	**CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165**	**ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6**

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Ganchos	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA: TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.

MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■

APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los ganchos por donde se iza el polipasto manual (señorita) con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento
No INTERNO: SA-014





COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 25/11/2024

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner