INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-CA-24-004

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:**J-070043482	**Fecha;** 13/04/2024
Equipo: Cable de acero 1" X 3 MTS	**Lugar de la Calibración;** patio de la empresa	**Marca:** No se observo
Descripción del Equipo: cable de acero	**DIMENCION:** 1" x 3 m	**Peso aproximada;** 12,6T
Clasificación ; 6 x 19 IPS	**Fecha de calibración:** 13/04/2024	**CAPACIDAD:** Ver: 7.7 t Lazo 5,7t Canasta : 15,4t
Serial: K16-P324	**Fecha Próxima Calibración:** 13/04/2025	
		Extreme: Presnsado

INSPECCIÓN VISUAL

Se realizó inspección visual sobre el cuerpo de la eslinga ,cable de acero para determinar sus condiciones siendo los resultados satisfactorios ya que durante la inspección no se observaron daños sobre la misma por lo tanto está en buen estado para ser utilizada

OBSERVACIONES: El cable de acero presenta buena condiciones y esta apta para ser utilizada en su operación de izamiento
El cable de acero o guaya está identificado en su extremo con troquel
El cable de acero No se observó placa de identificación
Se le realizo prueba de carga de 12 T

RECOMENDACIONES:
Realizar inspección frecuente
No utilizar guaya deformada severamente, abertura , e hilos rotos
No exceder la capacidad nominal dependiendo de la forma de uso
Pintar según código de colores correspondiente

FOTO DEL EQUIPO






INVERMULCA

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: ASME B30.9 COVENIN 3333 , ASME SECC V art 7

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
TSU; Alberto Colina
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES CA

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner