INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (ESLINGAS)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-ESL-25-008
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (ESLINGAS – FAJAS)					FECHA:	17/04/2025 HASTA 17/04/2026

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (Maracaibo)

OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO ESLINGAS

ALCANCE: Aplica para la realización de inspecciones, tanto frecuentes como periódicas para eslingas de carga así como los criterios de aceptación o rechazo para las evaluaciones realizadas a dicho accesorio de izamiento.

N°	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					INSPECCIÓN VISUAL	PRUEBA END	CONCLUSIÓN
								CAPACIDAD (LIBRAS)						
	FABRICANTE	MATERIAL	TIPO	SERIAL / CODIGO	CLASIFICACIÓN	TIPO ALMA	DIAM (M.)	VERTICAL KG	NUDO KG	CESTA VERTICAL KG	LONG 0	CABLE / GANCHO / ESLABON / CONDICIÓN GENERAL	PT	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
1	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA TENACIDAD	162418 EP3B-3	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	3M	B/C	ANSI B30.9	APTO
2	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA TENACIDAD	162419 EP3B-3	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	3M	B/C	ANSI B30.9	APTO
3	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA TENACIDAD	162420 EP3B-3	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	3M	B/C	ANSI B30.9	APTO
4	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA TENACIDAD	162421 EP3B-3	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	3M	B/C	ANSI B30.9	APTO
5	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA TENACIDAD	162422 EP3B-1	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	1M	B/C	ANSI B30.9	APTO
6	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA	162423 EP3B-1	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	1M	B/C	ANSI B30.9	APTO

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-ESL-25-008
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(ESLINGAS – FAJAS)					FECHA:	17/04/2025 HASTA 17/04/2026

			TENACIDAD											
7	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA TENACIDAD	162424 EP3B-1	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	1M	B/C	ANSI B30.9	APTO
8	ESLINCARGA DE VENEZUELA	FIBRA SINTÉTICA	POLYESTER DE ALTA TENACIDAD	162425 EP3B-1	2 CAPAS	NYLON 9	3,5" = 9CM	4200	3360	8400	1M	B/C	ANSI B30.9	APTO

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones
RRL: Arrollado regular derecho
M/C: Malas Condiciones
LRL: Arrollado regular izquierdo
S/I: Sin Información
RLL: Arrollado lang derecho
S/A: Sin Acceso
LLL: Arrollado lang izquierdo
N/A: No Aplica
IWRC: Alambre metálico independiente
PT: Líquidos Penetrantes
MT: Partículas Magnéticas

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN






INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:		Nº REPORTE	I-ESL-25-008
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(ESLINGAS – FAJAS)					FECHA:	17/04/2025 HASTA 17/04/2026

RECOMENDACIONES	
ESLINGA No / SERIAL	**ACCIONES**
162418 EP3B-3 162419 EP3B-3 162420 P3B-3 162421 EP3B-3 162422 P3B-1 162423 P3B-1 162424 P3B-1 162425 P3B-1	Para eslingas de fibra sintética no se permitirán cortes, tajos, o puntos severamente dañados. Desgaste severo de la fibra o la presencia de deshilachas. Considerable cantidad de fibras o filamentos a lo largo de la línea donde los cordones se unen. Partículas incrustadas dentro de las fibras que conforman la eslinga. Partículas de filamentos o fibras rotas dentro de la cuerda.

OBSERVACIONES:	
a.	Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas.
b.	No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.
c.	No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.
d.	A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen la eslinga.
e.	Se le realizo de carga **I-PC-PM-24-013**

INSPECTOR (ES):	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 17/04/2025	FIRMA
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 17/04/2025	FIRMA

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

PRUEBA DE CARGA A EQUIPO DE IZAMIENTO


REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO					
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RiF J-070043482		Nº REPORTE	I-PC-PM-25-012
PROYECTO:	**ESLINGAS DE NYLON POLIPROPILENO**			FECHA:	17/04/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA			Fecha de vigencia	17/04/2026
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.					

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No INTERNO: NO SE OBSERVO	MARCA: ESLINCARGA DE VENEZUELA		MODELO: 2 CAPAS
SERIAL:/ LOTE 162418 EP3B-3 162419 EP3B-3 162420 P3B-3 162421 EP3B-3 162422 P3B-1 162423 P3B-1 162424 P3B-1 162425 P3B-1	TIPO: POLYESTER DE ALTA TENACIDAD		PROPULSIÓN: MANUAL
CAP. NOMINAL (lbs):SEGÚN DESCRIPCIÓN	MOTOR: No Aplica		**MODELO**3,5" 9CM) 3M , 1M
MECANISMO DE ELEVACIÓN: Rache	TIPO DE TRACCIÓN: N/A	TIPO DE CAUCHO: N/A	

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: DINAMOMETRO	MARCA:DILLON	MODELO: 14620
Nº DE CERTIFICADO: LP-2020-3576	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: 10/11/2023 / 10/11/2024	SERIAL: 26145

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: Tención con un punto Fijo	TIPO DE CARGA :Punto Fijo tensionado,
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: manual	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 3500 KG VERTICAL
RADIO DE CARGA: Tención con el equipo	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: Regulado
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:	
DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: Manual	
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:	
INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: Apro ; 90°	
RESULTADOS: Se sometió a prueba de carga a las eslinga de capacidad según su descripción a una tención con un punto fijo hasta alcanzar el punto de carga indicado con un sostenimiento de 30 MINUTOS sin marcar ninguna desviación. Con resultado Satisfactorios	





INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	

INSPECTOR :	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 17/04/2025	FIRMA: