
INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

INSPECCIÓN PRUEBA Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA SAMPIERI & FORTUNATO, SA RIF: J-070043482



Octubre 2023

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

ÍNDICE DE CONTENIDO

1) PINZA AMPERIMETRICA GREEN LEE SERIAL: 1308540099
2) PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 337 SERIAL: 8-555725
3) MULTÍMETRO FLIR DM 284 SERIALES: E2011687
4) COMUNICADOR DE CAMPO HART 475 SERIAL: 110099676
5) MEGOHMETRO AEMC 6505 SERIAL: 110870SADV
6) MULTÍMETRO FLUKER 787 SERIAL: 10510101
7) COMUNICADOR DE CAMPO FLUKE 709H SERIAL: 4540536
8) MULTÍMETRO FLUKE 116 SERIAL: 34420225WS
9) BOMBA DE CALIBRACIÓN BAKER B1600 RANGO DE 0 – 160 H_2O
10) MEDIDOR DE GASES MULTIGAS DRAGER X-AM 3000 SERIAL ARXM-0500
11) MEDIDOR DE GASES MULTIGAS CHNADKS SERIAL: N20230820382

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Octubre 2023

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-VA-23-004

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: pinza voltiamperimetra	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** GREENLEE
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** LISTED 67KM	**Código Interno;** No Se Observo
Serial; 1308640099	**Fecha de calibración:** 07/10/2023	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) . Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2024	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	2,6	2,8	 
Voltaje	122	123	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Ohms	15	15	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MUL-23-002

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: MULTIMETRO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLIR
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** DM284	**Código Interno;** No se Observo
Serial; E2011687	**Fecha de calibración:** 07/10/2023	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2024	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** No se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	108	109.5	  
Voltaje	12,88	12,80	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Ohms	50.3	49.9	
Temperatura	Cámara infrarroja	comportamiento según color de temperatura	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmiro Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017, 0424 6902033
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-HCP-23-002

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 08/10/2023
Equipo: COMUNICADOR DE CAMPO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** EMERSON
Descripción del Equipo: SUPERVISIÓN DE DATOS CON INSTRUMENTOS DE CAMPO	**Modelo:** 475	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 11099676	**Fecha de calibración:** 08/10/2023	**Patrón de Referencia:** TRANSMISOR DE PRESION MARCA ROSEMOUNT MODELO 3051
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 08/10/2024	**Rango;** 0 – 100%

INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** N/A
Pantalla; Trasparente De Baquelita Visible Normal, Digital Y Táctil	**Estuche:** NO se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Sensor de trasmisión	Detección de dispositivo conectado	OK	
VOLTIO	14,2	14,2	
Lazo de control	4 A 20 mA	OK	
IN H2O	200	Registrado	
Probeta utilizada LT 521	LT 521	Detectado	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: Norma COVENIN 2651:89, covenin 2942:1998.

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MG-23-003

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 08/10/2023
Equipo: MEGGER	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** MEGOHMETRO
Descripción del Equipo: PRUEBAS DE RESISTENCIA E AISLAMIENTO	**Modelo:** AEMC 6505	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 110870SADV	**Fecha de calibración:** 08/10/2023	**Patrón de Referencia:** SISTEMA ELECTRICO DOMESTICO
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 08/10/2024	**Rango;** 0 A 5 KV
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** N/A
Pantalla; Trasparente De Baquelita Visible Normal, Digital Y Táctil	**Estuche:** PLASTICO	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

PRUEBA CORTO CIRCUITO	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
CABLE	500V	10KΩ – 0V está en corto	 
	1000V	10KΩ -0V está en corto	
	2500V	10KΩ -0V está en corto	

PRUEBA DE FUGA DE REVESTIMIENTO	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
CABLE	5000V	No levanta Ω con dos fase se detecta prueba de fuga en el revestimiento	 

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-2496 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: 43-2000 del IEEE, COVENIN 2941:2000.

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner


INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MUL-23-006

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: MULTIMETRO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de Invermulca	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** 787 PROCESSMETER	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 10510101	**Fecha de calibración:** 07/10/2023	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2024	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	108	109.5	 
Voltaje	12	12	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Ohms	55	55	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017, 0424 6902033
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-HCP-23-002

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 08/10/2023
Equipo: COMUNICADOR DE CAMPO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: SUPERVISIÓN DE DATOS CON INSTRUMENTOS DE CAMPO	**Modelo:** 709H	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 4540536	**Fecha de calibración:** 08/10/2023	**Patrón de Referencia:** TRANSMISOR DE PRESION MARCA ROSEMOUNT MODELO 3051
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 08/10/2024	**Rango;** 0 – 100%

INSPECCIÓN VISUAL

Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** N/A
Pantalla; Trasparente De Baquelita Visible Normal, Digital Y Táctil	**Estuche:** NO se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
0%	0%	0%	 
25%	25%	25%	
100%	100%	100%	
mA	0.707	0,709	
mA	3.949	3.946	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: Norma COVENIN 2651:89, covenin 2942:1998.

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com Javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MUL-23-007

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: MULTIMETRO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** 116 TRUE RMS	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 34420225WS	**Fecha de calibración:** 07/10/2023	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2024	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	108	109.5	  
Voltaje	12,88	12,80	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Ohms	50.3	49.9	
Temperatura	24.3	24.1	

NORMAS INVOLUCRADA

Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT


INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0414 6654690
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-IP-23-004

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Rif Nro.:** : J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: Baker B1600 Squeeze Bulb Pressure Calibrator, 0 to 160 H_2O	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca: BAKER**
Descripción del Equipo: Este calibrador permite a los técnicos probar la salida de lecturas de presión diferencial (flujo) y al mismo tiempo realizar ajustes de calibración en el instrumento bajo prueba.	**Modelo:** B1600	**Código Interno:** NO SE OBSERVO
Serial: B09JPDP6K1	**Fecha de calibración:** 07/10/2023 **Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2024	**Patrón de Referencia:** Código Interno: I-MPB-010 Nª DE SOLICITUD SENCAMER: LP-2023-4358.
Precisión: ±1.5%		
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Metálica - Mica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Rango:** 0 A 160 IN H_2O
Pantalla; Visible Normal	**Estuche:** Se observo	**Apreciación:** 1 IN H_2O
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN IN H_2O	LECTURA DEL EQUIPO IN H_2O	FOTO DEL EQUIPO
	20	20	
	40	40	
	80	80	
	140	140	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA. . EN 837-1 , ISO 17025 , ER 1045/2012 , COVENIN 2972-3, PDVSA EM--33--01/02

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**

CONCLUSIONES:	LOS RESULTADOS DE ESTAS MEDIDAS ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT
N.II.LT-067
CI. 11248896

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS - 0424-6692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: 7422 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-DG-23-013

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Rif Nro.:** : J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: Detector MultiGas (COMB/EX – CO – H_2S – O_2)	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** DRAGER
Descripción del Equipo: Gases combustibles: sensor catalítico MEDICIÓN O2 y Gases tóxicos: sensor electroquímico	**Modelo:** X-AM3000	**Código Interno;**
Serial; ARXM-0500	**Fecha de calibración:** 07/10/2023 **Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2024	**Patrón de Referencia:** Detector de Gases Múltiple GX - 2009 (49-2170RX-XX)
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Polietileno	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** luz LED de alarma de gas, , una alarma audible, y una alarma vibratoria
Pantalla; Visible Normal, se ilumina y coloca en descanso. Pantalla LCD	**Estuche:** Se Observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

GAS	LECTURA PATRÓN LEL	LECTURA DEL EQUIPO LEL	FOTO DEL EQUIPO
COMB/EX (0-5.% CH)	20	20	 
O_2 (0-30% Vol)	18,5 –20,9	18,5 – 20,9	
CO (0-1999 ppm)	45	42	
H_2S (0-200 ppm)	6	6	

NORMAS INVOLUCRADA

Procedimiento de Inspección Invermulca. . Covenin 2253-2001 Concentraciones Ambientales permisible de Sustancia Químicas en lugares de trabajo e índice biológico de exposición. Covenin 0823 – 1988 Sistema de detección, alarma y extinción. Covenin 1176 – 80 Detectores Generalidades. EN50270 Tipo 2, EN61000-6-3

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS - 0424-6692017,
Email: Invermulca14@gmail.com Javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: 7422 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-DG-23-014

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Rif Nro.:** : J-070043482	**Fecha;** 07/10/2023
Equipo: Detector MultiGas (COMB/EX – CO – H_2S – O_2)	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de Invermulca	**Marca:** CHNADKS
Descripción del Equipo: Gases combustibles: sensor catalítico MEDICIÓN O2 y Gases tóxicos: sensor electroquímico	**Modelo:** X-4	**Código Interno;**
Serial; N20230820382	**Fecha de calibración:** 07/10/2023 **Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2024	**Patrón de Referencia:** Detector de Gases Múltiple GX - 2009 (49-2170RX-XX)
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Polietileno (Negro)	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** luz LED de alarma de gas, , una alarma audible, y una alarma vibratoria
Pantalla; Visible Normal, se ilumina y coloca en descanso. Pantalla LCD	**Estuche:** se Observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

GAS	LECTURA PATRÓN LEL	LECTURA DEL EQUIPO LEL	FOTO DEL EQUIPO
COMB/EX (0-5.% CH)	10	10	
O_2 (0-30% Vol)	18,5 –20,9	18,5 – 20,9	
CO (0-1999 ppm)	8	8	
H_2S (0-200 ppm)	5	5	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca. . Covenin 2253-2001 Concentraciones Ambientales permisible de Sustancia Químicas en lugares de trabajo e índice biológico de exposición. Covenin 0823 – 1988 Sistema de detección, alarma y extinción. Covenin 1176 – 80 Detectores Generalidades. EN50270 Tipo 2, EN61000-6-3

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner