INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0414 6654690
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmillor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-BM-25-004

Cliente: : SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 20/03/2025
Equipo: BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 0 A 10000PSIU	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: los módulos de presión bomba para prueba hidraulicas diseñada para general presion de hasta 10000psi	**Modelo:** 700HTP-2	**Código Interno:** NO SE OBSERVO
Serial: 6920	**Fecha de calibración:** 20/03/2025 **Fecha Próxima Calibración:** 20/03/2026	**Patrón de Referencia:** Código Interno: I-MPB-010 Nª DE SOLICITUD SENCAMER: LP-2024-5645.
Precisión: ±1%		
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Mica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Rango:** 0 A 10000 PSI Temperatura compensada de 0 °C a 50 °C
Pantalla; Visible Normal	**Estuche:** Se observo	**Apreciación:** 1 LB
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN PSIG	LECTURA DEL EQUIPO PSIG	FOTO DEL EQUIPO
EQUIPO	200	200	 
	400	400	
	600	600	
	800	800	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA. . EN 837-1 , ISO 17025 , ER 1045/2012 , COVENIN 2972-3, PDVSA EM–33--01/02

OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido,
CONCLUSIONES:	LOS RESULTADOS DE ESTAS MEDIDAS ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE **APTO**

Inspector
Ing.Dalmilo Rosales
NDT II

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Ing. Javier Rodríguez
FIS-0021-017/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022
PT 038-2022

Scanned with CamScanner