INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0414 6654690
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmiltor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MPD-25-014

Cliente: I SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Nro. Rif:** J-070043482	**Fecha;** 25/01/2025
Equipo: Manómetro 0-3000 psi FLUKE 700RG29	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Manómetro positivo para medir presión	**Modelo:** 700RG29 3K	**Código Interno;**
Serial; 6185365	**Fecha de calibración:** 25/01/2025 **Fecha Próxima Calibración:** 25/01/2026	**Patrón de Referencia:** Manómetro Digital, Cristal Codigo:IWT-AIW-MD-008
Precisión; 0,5%		
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Metálica - Mica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Rango:** 0 A 3000 PSI
Pantalla; Visible Normal	**Estuche:** No se Observo	**apreciación ;0 .5 PSI**
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN PSI	LECTURA DEL EQUIPO PSI	FOTO DEL EQUIPO
	80	80	
	180	180	
	1000	1000	
	2000	2000	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca. . EN 837-1 , ISO 17025 , ER 1045/2012

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido,**
CONCLUSIONES:	LOS RESULTADOS DE ESTAS MEDIDAS ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE APTO

Inspector
Ing: Dalmiro Rosales
Nivel II NDT

Supervisor
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT
N.II.LT-067
CI. 11248896