REPORTE DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD DE MAQUINAS DE SOLDADURA							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Nº. RIF	J-070043482	N°.INTERNO		Nº REPORTE	I-MSG-24-038
PROYECTO:	Inspección y certificación de Máquinas de Soldar					FECHA:	16/08/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Patio de la empresa					VALIDO	16/02/2025
OBJETIVO: verificación del funcionamiento eléctrico y condiciones físicas externas de las diferentes máquina de soldadura, con la finalidad de garantizar la calidad de los procesos de soldadura, mediante la inspeccionó de conformidad operacional de las máquinas tanto eléctricas como diésel.							
ALCANCE: Cubre la inspección para los procedimientos y procesos de soldadura descritos como: *SMAW, GTAW,*, de acuerdo a los estándares AWS y código ASME sección IX							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		
MARCA: LINCOLN ELECTRIC	MODELO : K2405-2	SERIAL. ULO80600539
CLASE:VANTAGE 500	TIPO:DISEL	CÓDIGO O STOCK:
TENSIÓN DE NOMINAL:	RANGO DE AMPERAJE: 0 a 100	SALIDA NOMINAL SOLDADURA: 110
VOLTAJE CIRCUITO ABIERTO (VCA): 80	TIPO DE MOTOR: De 4 cilindro	No. INTERNO: SE-101
PROCESO DE SOLDADURA UTILIZADO PARA LA INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD		

ELEMENTO O SECCIÓN A INSPECCIONAR	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
1.- RESGUARDO DE EQUIPO.	X		Se observo
2.- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.	X		conforme
3.- INTERRUPTOR PRINCIPAL DE SELECCIÓN DE SALIDA.	X		conforme
4.- CONEXIÓN ENTRADA DE GAS.ESTA CONECTADA A UN MODULO CON ROLLO DE ALAMBRE AWS E71T -1M		No aplica	
5.- ATROCHA.		No aplica	
6.- TERMINAL DE SALIDA O PINZA DE TIERRA.	X		conforme
7.- RECEPTÁCULO REMOTO	X		
8.- CONEXIONES ELÉCTRICAS.	X		conforme
9.- CABLEADO GENERAL.	X		
10.- CABLEADO A TIERRA	X		
11.- PORTA ELECTRODOS.	X		conforme
12.- TRANSFORMADOR.	X		
13.- MOTOR.	X		
14.- EMPALMES.	X		
15.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:	X		
15.1.- AMPERAJE.	X		conforme
15.2.- REFRIGERANTE.	X		
15.3.- TEMPERATURA.	X		
15.4.- COMBUSTIBLE.	X		
16.- CONTROL DE AMPERAJE.	X		conforme
17.- TOMA CORRIENTE.	X		
18- ENFRIADOR.	X		conforme
18.1.- NIVEL DEL REFRIGERANTE.	X		conforme
19.- BATERÍA.	X		conforme
19.1 BORNES.	X		conforme
20.- BASE DEL EQUIPO.	X		
21.- PROTECCIONES LATERALES.	X		Se observo
22.- OTRAS CONDICIONES RELEVANTES	X		
23.- PLACA DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN:	X		
23.1.- SEGURIDAD.	X		
23.2.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	X		
23.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X		Se visualizo

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO Y NORMAS APLICABLES:

- ANSI C33-2 "Safety Standard for Transformer-Type Arc-Welding Machines"
- NEMA EW 1 "Electric arc welding power sources"
- ISO 17662 (E) "Welding: calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities"

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL EQUIPO








DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INSTRUMENTO UTILIZADO: **Pinza** tipo Multi-Amperimetro .		
MARCA: INCCO	MODELO: DCM6005	SERIAL: H12B-F054536
FECHA DE CALIBRACIÓN: 16/11/2023	VIGENCIA16/11/2024	Nº DE CERTIFICADO: IW-PMA-004

RESULTADOS DE LA PRUEBA

TIPO DE ELECTRODO O VARILLA UTILIZADA:

PRUEBA No.	Ø ELECTRODO / VARILLA	VOLTAJE		SELECCIÓN CORRIENTE (SEGÚN AWS A5.1 O A5.18 D1.1)	LECTURA INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (AMPERIOS)		VALORES PROMEDIO (AMPERIOS)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR (AMPERIOS)	CRITERIO PERMISIBLE (SEGÚN ASME IX QW-409)	CONFORMIDAD
1	E6010 1/8"	19	19	100	100	103	101,5	0,5	+/- 15	ACEPT
2	E6010 1/8"	21	21	90	90	90	90	0	+/- 15	ACEPT
3	E6010 1/8"	23	23	150	149	149	149	-1	+/- 15	ACEPT

CONCLUSIONES

APTO	NO APTO
■	☐

RECOMENDACIONES

- Realizar inspección diaria de conexión de cableado
- Realizar cambio de aceite
- Realizar mantenimiento a botón de apagado y encendido
- Realizar mantenimiento al solenoide de aceleración

OBSERVACIONES:

ELECTRO DE E6010

INSPECTOR (ES):	Ing. Dalmilo Rosales	FECHA: 16/08/2024	FIRMA:
Coordinador Operaciones:	Ing. Javier Rodríguez	FECHA: 16/08/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner