INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE MAQUINAS DE SOLDADURA

No: INTEST-IDS-25-010

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO TANTO EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA OPERAR DENTRO DE LOS RANGOS DE AMPERAJE Y VOLTAJE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE EVIDENCIEN FALLAS EN ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, EXISTA UNA MODIFICACIÓN O REPARACIÓN MAYOR, O CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES: ISO 17662 "WELDING - CALIBRATION, VERIFICATION AND VALIDATION OF EQUIPMENT USED FOR WELDING, INCLUDING ANCILLARY ACTIVITIES", ASME SECCION IX "QUALIFICATION STANDARD FOR WELDING, BRAZING AND FUSING PROCEDURES; WELDERS; BRAZERS; AND WELDING, BRAZING, AND FUSING OPERATORS", NEMA EW- 1 "ELECTRIC ARC WELDING POWER SOURCES", ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE Y PROCEDIMIENTO INTERNO INTEST, C.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

FABRICANTE: LINCOLN ELECTRIC

MODELO: VANTAGE 500 (K 2405-2)

TENSIÓN NOMINAL: 14V – 40 V

CÓDIGO: **11468**

PROCESO DE SOLDADURA: SMAW

RANGOS DE SALIDA: DC 30 A – 575 A

SALIDA NOMINAL DE SOLDADURA: 500 A / 40 V

SERIAL: **U1080600539**

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
FEBRERO 2025	SEIS (06) MESES	AGOSTO 2025

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR
EQUIPOS ESTÁTICOS E INTEGRIDAD MECÁNICA / MAQUINAS DE SOLDADURA / NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A. Rif J-297037462

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI-OS/13-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2025
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupoIntest
Grupo Intest
www.grupointest.com

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD DE MAQUINAS DE SOLDADURA							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	Nº O/S	N/A	Nº O.I:	OIS-25-016	Nº REPORTE	I-IDS-25-004 / REPORTE # 02
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE MÁQUINA DE SOLDADURA.					FECHA:	05/02/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE EDO.ZULIA - VENEZUELA						
OBJETIVO: REALIZAR UNA INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, INSTRUMENTOS Y VARIABLES ESENCIALES.							
ALCANCE: DETERMINAR LA CONFORMIDAD DE LOS RANGOS DE AMPERAJE Y VOLTAJE DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES CORRESPONDIENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO Y MATERIAL DEL APORTE.							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO		
FABRICANTE: LINCONL ELECTRIC	MODELO: VANTAGE 500 (K 2405-2)	SERIAL: **U1080600539**
CLASE: MAQUINA DE SOLDAR	TIPO: MÉCANICA	CÓDIGO O STOCK: **11468**
TENSIÓN NOMINAL: 14 V – 40 V	RANGO DE SALIDA: 30 A – 575 A	SALIDA NOMINAL: 500 A a 40 V
VOLTAJE CIRCUITO ABIERTO (VCA): 240 VCA	TIPO DE MOTOR: Deutz D2011 L4i	No. INTERNO: NO APLICA
PROCESO DE SOLDADURA UTILIZADO PARA LA INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD		**SMAW**

ELEMENTO O SECCIÓN A INSPECCIONAR	CONFORME	NO CONFORME	N/A	OBSERVACIONES
1.- RESGUARDO DE EQUIPO.	X			
2.- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.	X			
3.- INTERRUPTOR PPAL DE SELECCIÓN DE SALIDA.	X			
4.- CONEXIÓN ENTRADA DE GAS.			X	
5.- ANTORCHA.			X	
5.1.- TERMINAL DE SALIDA DEL ELECTRODO.			X	
5.2.- CONEXIÓN SALIDA DE GAS.			X	
5.3.- CONEXIÓN ENTRADA DE AGUA.			X	
6.- TERMINAL DE SALIDA O PINZA DE TIERRA.	X			
7.- RECEPTÁCULO REMOTO	X			
8.- CONEXIONES ELÉCTRICAS.	X			
9.- CABLEADO GENERAL.	X			
10.- CABLEADO A TIERRA	X			
11.- PORTA ELECTRODOS.	X			
12.- TRANSFORMADOR.	X			
13.- MOTOR.	X			
14.- EMPALMES.	X			
15.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:	X			
15.1.- AMPERAJE.	X			
15.2.- ACEITE	X			
15.3.- TEMPERATURA.	X			
15.4.- VOLTAJE.	X			
16.- CONTROL DE AMPERAJE.	X			Manual
17. TARJETA ELECTRÓNICA INTERNA.	X			
18.- TOMA CORRIENTE.	X			
19- ENFRIADOR.	X			
19.1.- NIVEL DEL REFRIGERANTE.	X			
20.- BATERÍA.	X			
20.1 BORNES.	X			
21.- BASE DEL EQUIPO.	X			
22.- PROTECCIONES LATERALES.	X			
23.- OTRAS CONDICIONES RELEVANTES	X			
24.- PLACA DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN:	X			
24.1.- SEGURIDAD.	X			
24.2.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	X			

CÓDIGO Y NORMAS APLICABLES:

ISO 17662 "Welding - Calibration, Verification and Validation of Equipment Used for Welding, Including Ancillary Activities"
ISO 14555 "Welding – Arc Stud Welding of Metallic Materials"
ASME Seccion IX "Qualification standard for welding, brazing and Fusing procedures; Welders; brazers; and Welding, brazing, and Fusing operators"
AWS A5.1/A5.1M "Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding"
AWS A5.18/5.18M "Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding"

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL EQUIPO





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INSTRUMENTO UTILIZADO: PINZA VOLTI-AMPERÍMETRICA		CÓDIGO CISS: CA24SL2386
MARCA: FLUKE	MODELO: 374	SERIAL: 23710590
FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2024	Nº DE CERTIFICADO: LE-2404-299	LABORATORIO ACREDITADO: SISMECA

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LOS RANGOS DE AMPERAJE Y VOLTAJE

TIPO DE ELECTRODO O VARILLA UTILIZADA: **AWS E-6010, AWS E-7018 y AWS ER 70S-6**

PRUEBA No.	Ø ELECTRODO / VARILLA	VOLTAJE	SELECCIÓN CORRIENTE (SEGÚN AWS A5.1 O A5.18)	LECTURA INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (AMPERIOS)				VALORES PROMEDIO (AMPERIOS)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR (AMPERIOS)	CRITERIO PERMISIBLE (SEGÚN ASME IX QW-409)	CONFORMIDAD
1	**5/32" (AWS E-6010)**	-	110	114	109	100	101	106,00	- 4,00	+/- 15	**Apto**
		-	140	144	148	142	130	141,00	+ 1,00	+/- 15	**Apto**
		-	170	170	156	171	175	168,00	- 2,00	+/- 15	**Apto**
2	**1/8" (AWS E-7018)**	-	115	112	113	119	115	114,75	- 0,75	+/- 15	**Apto**
		-	140	147	156	147	144	148,50	+ 8,50	+/- 15	**Apto**
		-	165	161	171	174	160	166,50	+ 1,50	+/- 15	**Apto**

CONCLUSIONES

Posterior a la valoración de los rangos de voltaje y amperaje en el equipo en referencia, el mismo se encuentra en condición Apto para operar de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, se asigna el certificado de conformidad **Nº INTEST-IDS-25-010**.

APTO ■ | NO APTO ☐

RECOMENDACIONES

- En caso que el equipo se mantenga inoperativo por un tiempo prolongado, se recomienda realizar nuevamente la verificación de los rangos de amperaje y voltaje de acuerdo con las normas aplicadas y especificaciones técnicas del fabricante.
- Realizar el mantenimiento preventivo correspondiente según el plan de calidad establecido por el cliente y continuar con la certificación de conformidad periódica realizada por un organismo de inspección acreditado.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

OBSERVACIONES:

Los resultados indicados en este reporte se encuentran asociados a las condiciones del equipo en la fecha de inspección de la conformidad.

- Estos resultados tienen una vigencia de máximo seis (06) meses cumpliendo con lo establecido en la norma ISO 17662 (2005) "Welding - Calibration, Verification and Validation of Equipment Used for Welding, including ancillary activities" clausula 4.2 frequency.
- El criterio de aceptación o rechazo permisible cumple con lo establecido en el código ASME sección IX, Art IV electrical characteristics (QW-409)
- Esta conformidad perderá vigencia una vez cumplida su fecha de próxima verificación o cuando en el equipo ocurran las siguientes condiciones:
  - ✓ Fallas en algunos de los instrumentos de medición.
  - ✓ Cuando el equipo presente daños relevantes que afecten la función optima de sus componentes eléctricos, electrónicos, trasformador, motor, e instrumentos de medición y control.
  - ✓ Cuando el equipo haya sido sometido a sobrecargas o accidentes operacionales.
  - ✓ Cuando el equipo sea modificado en su diseño original o sea reparado sin la autorización del fabricante o técnico especialista calificado.

Para mayor información comunicarse por los números telefónicos: 0412-794.96.26.

INSPECTOR (ES):	ING. ENDER SEMECO **INSPECTOR NIVEL II**	FECHA: 05/02/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	ING. LEUMAN TERÁN CIV. 175.620 **AUDITOR CERTIFICADOR / EQUIPOS Y MÁQUINAS DE SOLDADURA.** **NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT**	FECHA: 05/02/2025	FIRMA:

CERTIFICADO DE INTEST, C.A. AUTENTICIDAD