INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

Certificado N° I-MUL-24-005

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 07/10/2024
Equipo: MULTIMETRO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** 116 TRUE RMS	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 34420225WS	**Fecha de calibración:** 07/10/2024	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2025	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	108	109.5	
Voltaje	128,2	128	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Ohms	50.3	49.9	
Temperatura	24.3	24.2	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**

CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Ing. Javier Rodriguez
FIS-0021-006/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022 /
PT 038-2017

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES CA

Supervisor
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT