INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327260590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MUL-24-013

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 02/07/2024
Equipo: MULTIMETRO 87 V	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de Invermulca	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** 87V TRUE RMS	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 65560064	**Fecha de calibración:** 02/07/2024	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 1	**Fecha Próxima Calibración:** 02/07/2025	**Rango;** SEGUN ESCALA 1000V
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita Negra	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	7,8	7,9	
Voltaje	AC 97	98.1	
	DC 5,3	5,3	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Temperatura	29.1	29,6	
Ohms	50	49,9	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing. Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner