
INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299580

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6154440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

Certificado N° I-MUL-25-008

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 19/03/2025
Equipo: MULTIMETRO	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** UNI-T
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** UT 892	**Código Interno;** No se Observo
Serial; C232601608	**Fecha de calibración:** 19/03/2025	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 19/03/2026	**Rango;** segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	100	100.5	
Voltaje	24	24,80	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Ohms	50.3	50	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing: Dalmilo Roales
Nivel II NDT

Supervisor
Ing. Javier Rodriguez
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner