INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

# Certificado N° I-MUL-24-006

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** SAMPIERI & FORTUNATO,SA | **RIF:** J-070043482 | **Fecha;** 07/10/2024 |
| **Equipo:** MULTIMETRO | **Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA | **Marca:** FLIR |
| **Descripción del Equipo:** Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras | **Modelo:** DM284 | **Código Interno;** No se Observo |
| **Serial;** E2011687 | **Fecha de calibración:** 07/10/2024 | **Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro |
| **Tolerancia;** +/- 2 | **Fecha Próxima Calibración:** 07/10/2025 | **Rango;** segun escala |
| **INSPECCIÓN VISUAL** | | |
| **Carcasa:** Baquelita | **Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación | **Alarmas:** En la escala seleccionada |
| **Pantalla;** Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital | **Estuche:** No se observo | **Tamaño ;** Portátil |
| **PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN** | | |

| Patrón | LECTURA PATRÓN | LECTURA DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|
| Amaraje | 60 | 60 |    |
| Voltaje | 123 | 123,9 | |
| Continuidad | Aplica | Aplica | |
| Ohms | 50.3 | 49.9 | |
| Temperatura | Cámara infrarroja | comportamiento según color de temperatura | |

| NORMAS INVOLUCRADA |
|---|
| Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | **Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.** |
| **CONCLUSIONES:** | Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO** |

Ing. Javier Rodríguez
FIS-0021-006/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022 /
PT 038-2017

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Dalmilo Rosales
Nivel II NDT