INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MUA-24-009

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 02/08/2024
Equipo: MULTIMETRO Y MEGGER	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** FLUKE
Descripción del Equipo: Equipo capaz de medir ,voltaje ,amperaje, entre otras	**Modelo:** 1587 INSULATION MULTIMETER	**Código Interno;** No se Observo
Serial; 93620040	**Fecha de calibración:** 02/08/2024	**Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Voltimetro
Tolerancia; +/- 2	**Fecha Próxima Calibración:** 02/08/2025	
		Rango; segun escala
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Baquelita	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** En la escala seleccionada
Pantalla; Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital	**Estuche:** se observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

Patrón	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
Amaraje	108	109.5	
Voltaje	12,88	12,80	
Continuidad	Aplica	Aplica	
Ohms	50.3	49.9	
CABLE	1000V	No levanta Ω con dos fase se detecta prueba de fuga en el revestimiento	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing. DALMILO ROSALES
Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

Escaneado con CamScanner