INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0414 6654690
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-MP-25-006

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 31/03/2025
Equipo: MODULO DE PRESION 750PD5 0 a 100 psi	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca**: FLUKE
Descripción del Equipo: Los módulos de presión de la serie 750P son los módulos de presión ideales para habilitar el medidor, el diferencial y la medición de presión absoluta con los calibradores de procesos documentadores (DPC) series 750 y 740 y los calibradores de procesos multifuncional (MPC) series Fluke 725 y 726 para medir la presión.	**Modelo:** 750PD5	**Código Interno:** NO SE OBSERVO
Serial: 3212012	**Fecha de calibración:** 31/03/2025 **Fecha Próxima Calibración**: 31/03/2026	**Patrón de Referencia:** Código Interno: I-MPB-010 Nª DE SOLICITUD SENCAMER: LP-2025-4888.
Precisión: ±1%		
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Mica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Rango:** -15/+30 PSIG Temperatura compensada de 0 °C a 50 °C
Pantalla; Visible Normal	**Estuche:** Se observo	**Apreciación:** 0.025 % de incertidumbre de referencia
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN PSIG	LECTURA DEL EQUIPO PSIG	FOTO DEL EQUIPO
	20	20	 
	35	35	
	80	80	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección INVERMULCA. . EN 837-1 , ISO 17025 , ER 1045/2012 , COVENIN 2972-3, PDVSA EM--33--01/02

OBSERVACIONES:	Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.
CONCLUSIONES:	LOS RESULTADOS DE ESTAS MEDIDAS ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE APTO

Inspector
Ing. Javier Rodriguez
Nivel II NDT
N.II.LT-067

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Scanned with CamScanner