INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

Certificado N° I-SA-23-002

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 28/10/2023
Equipo: SOPORTE AJUSTABLE PARA 7 T	**Lugar de la prueba;** Patio de la empresa	**Carga máxima :** 7 T
Descripción del Equipo: Soporte tipo fija para soportar turbina	**Modelo:** TIPO AJUSTABLE	**Código Interno;** No se Observo
Serial; No se Observo	**Fecha de calibración:** 28/10/2023	**Material:** Tubería y láminas de acero al carbono
Tolerancia; +/- según ajuste	**Fecha Próxima Calibración:** 28/10/2024	
		Rango; Segun ajuste
INSPECCIÓN VISUAL		
Dimensionamiento; Ver esquemático	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO		

FOTO DEL EQUIPO







NORMAS INVOLUCRADA

Procedimiento de Inspección Invermulca: ASME SECC XV.ASME B31,3,ASME SECC V,AWS DI.I

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba A UN MAXIMO DE 7 TONELADA se comportó en operativamente aceptable por tal motivo se recomienda NO exceder su capacidad**
CONCLUSIONES:	Se le realizaron ensayo de líquido penetrante a la soldadura acabado final y no es encontrar desviaciones que afecten el funcionamiento Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES

Supervisor
Ing Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

Certificado N° I-SF-23-001

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**RIF:** J-070043482	**Fecha;** 28/10/2023
Equipo: SOPORTE FIJO PARA 7 T	**Lugar de la prueba;** Patio de la empresa	**Carga máxima :** 7 T
Descripción del Equipo: Soporte tipo fija para soportar turbina	**Modelo:** Tipo fijo	**Código Interno;** No se Observo
Serial; No se Observo	**Fecha de calibración:** 28/10/2023	**Material:** Tubería y láminas de acero al carbono
Tolerancia; +/- 1	**Fecha Próxima Calibración:** 28/10/2024	
		Rango; No es adjustable
INSPECCIÓN VISUAL		
Dimensionamiento; Ver esquemático	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO		

FOTO DEL EQUIPO



NORMAS INVOLUCRADA

Procedimiento de Inspección Invermulca: ASME SECC XV.ASME B31,3,ASME SECC V,AWS DI.I

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba A UN MAXIMO DE 7 TONELADA se comportó en operativamente aceptable por tal motivo se recomienda NO exceder su capacidad**
CONCLUSIONES:	Se le realizaron ensayo de líquido penetrante a la soldadura acabado final y no es encontrar desviaciones que afecten el funcionamiento Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Supervisor
Ing Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

CAL-031

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	28/10/2023	**Rif Nro.**; J-070043482	**I-LP-DPT-23-014**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
DISPOSITIVO SOPORTE FIJO CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 7T	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
ALAIN CHIRINOS **U38**	Varias ver esquemático	LISA
---	---	---
---	---	---
---	---	---


LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a la soldadura pase final tubo lamina ,barra tuerca de ajuste con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento





COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 28/10/2023

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

CAL-031

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	28/10/2023	**Rif Nro.**; J-070043482	**I-LP-DPT-23-013**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
DISPOSITIVO SOPORTE AJUSTABLE CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 7T	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
ALAIN CHIRINOS **U38**	Varias ver esquemático	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a la soldadura pase final tubo lamina ,barra tuerca de ajuste con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento








COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 28/10/2023

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.