SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local Nº 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celular: (0424) 6181674-6505919, (0416) 0150859-7623273
Site Web: www.iwecotech.com.ve, Email: iwecotech@gmail.com, Sencamer Nº: COJ-20410
Rif: J-31762771-7 NIL:397137-1

CERTIFICADO Nº: IWT-CI-0005-23 **ORDEN DE TRABAJO:** 0027-23 **N° DE CONTROL:** 0037-23

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a procedimientos de inspección de **IWECO-TECH, C.A,** (Insulation, Workover, Engineering , Consulting & High Technology),) Volume 14 de PDVSA, Manual del fabricante Volumen 14 de normas **PDVSA PI-15-03-07,** normas **COVENIN 3332** y **ASME B56.1**

Data del cliente:

Propiedad de: SERVICIOS DE MONTACARGAS, C.A.

Ubicación: Av 60, 1ra Etapa, Zona Industrial, Casa 59 - 95, Sector los Robles, Mbo Zulia

Fecha inicio de insp.: 08/06/2023 Fecha culminación de insp.: 08/06/2023

Descripcion del trabajo de inspección solicitado: INSPECCION DE MONTACARGA.

Data del equipo certificado:

Fabricante: CLARK Modelo: CGP50

Serial: CGP460G-0887-9450FB Año de Fabricación: N/E

Capacidad nominal: 4 Ton Capacidad max .certificada: 4 Ton

Camion: NA Modelo: N/A Placa : N/A

Métodos de inspección utilizados: Según normas arriba descritas.

Caracteristicas del Cable de Acero:

Factor de Seguridad: N/A Diámetro: N/A Grado: N/A Clase: N/A

Resistencia a la Ruptura: N/A Fecha de instalación: NE

Capacidad de carga segura del sistema: N/A Numero de Líneas: N/A

Características del Malacate:

Fabricante: N/A Modelo: N/A Serial: N/A

Año de fabricación: N/A Potencia: N/A

Características de la pluma o estructura:

Altura o longitud de la estructura o pluma: N/A

Fabricante: N/A Modelo: N/A Año de fabricación: N/A

Serial: N/A Capacidad nominal: N/A

Certificado válido hasta: 08/06/2024

EQUIPO CONFORME PARA OPERAR

Ubaldo Nava
CI: 10.600.060
Sencamer N°:33312
Inspector de Equipo:

Tito Vargas
CI: 7.841.987
Sencamer N°:3931
Certificador por:



Este certificado pierde vigencia al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en accidentes de cualquiera naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su re-inspección, para asegurar su operabilidad, Cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado. Este certificado no tiene validez sino lleva SELLO SECO.

ORIGINAL / CLIENTE

Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la aprobacion de IWECO-TECH,C.A y el propietario del equipo.

Scanned with CamScanner

IWECO TECH	REPORTE FINAL DE INSPECCION	Nº Reporte: 1 Fecha: 08/06/2023 Página: 1 de 1

No. O.T.I: 0027-23

No. Control: 0037-23

DATOS DEL EQUIPO:

TIPO:	Todo Terreno	**MARCA:**	CLARK
MODELO:	CGP50	**SERIAL:**	CGP460G-0887-9450FB
CAPACIDAD REAL:	4 Ton	**CAPACIDAD CERTIFICADA:**	4 Ton

DATOS DEL CERTIFICADO:

NUMERO DEL CERTIFICADO:	IWT-CI-10005-23
FECHA DE CERTIFICACION:	8/6/2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/6/2024

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE:	SERVICIOS DE MONTACARGAS C.A.
DIRECCION:	Av. 60. Casa 56 95 Sector Los Robles, ZI de Maracaibo, Zulia
TELEFONOS:	0424-6593588

IMAGEN DEL EQUIPO CERTIFICADO



OBSERVACIONES FINALES

EVALUACION DEL EQUIPO	CONDICION
Mecanismo en marcha	OK
Mecanismo de control	OK
Dispositivo de seguridad	OK
Sistema de izamiento de capacidad de carga	OK
Cabina de control	OK
Estructura principal	OK
Prueba operacional	OK
Prueba de carga	OK
Horquillas	OK
Respaldo de carga	OK
Torre de elevación	OK

TESTIFICACION DE LA INSPECCION

NOMBRE: Ubaldo Nava	**CEDULA:**	10,600,060
EVALUACION DEL SERVICIO POR EL CLIENTE:		

LEYENDA: **E**:EXCELENTE, **B**:BUENA, **R**:REGULAR **M**:MALA **MM**:MUY MALA, **NA**:NO APLICA

Ubaldo Nava
Inspector de Equipo:
C.I.: 10.600.060
Sencamer N°:33312

Tito Varga
Certificado por:
C.I:7.841.987
Sencamer N° 3931

IWECO TECH J-31762771-7

Cliente

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN CON PARTICULAS MAGNETICAS

CLIENTE: SERVICIOS DE MONTACARGAS C.A.	Nro. O.D.S: -	Nro. O.T.I: 0027-23	Nro. Reporte: 1
PROY. / OBRA: Inspeccion Categoria III a Montacargas	LUGAR DE INSP.: Av. 60, Los Robles, ZI Maracaibo Zulia		FECHA: 08/06/2023

OBJETIVO:
Detectar Discontinuidades Superficiales Mediante la Aplicación de Particulas Magneticas Coloreadas Secas

ALCANCE:
El ensayo cubre la inspeccion a las Horquila de Izaje del Montacargas

EQUIPO UTILIZADO:
Yugo Magneticos AC Marca Teide Serial: 9432757
Particulas Ferromagneticas Coloreadas Secas Tipo 8A

DATOS DEL MATERIAL:
Descripción de la Pieza: **HORQUILLA DE IZAJE DEL MONTACARGAS** Tipo de Material: Acero al Carbono
Espesor (es): - CÓDIGO / NORMA APLICABLE: ASME V ART 7 / ASME V ART 9 / ASME B56.1

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL ENSAYO:
1.- TIPO DE MAGNETIZACIÓN:
Circular: [ ] Longitudinal: [X] Multi-direccional: [ ]
2.- TIPO DE CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN:
A.C: [X] D.C: [ ] H.W.D.C: [ ]
3.- MÉTODO DE APLICACIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO:
Continuo: [X] Residual: [ ]

ESPECIFICACIONES DE LAS PARTÍCULAS:
Coloreadas: [X] Fluorescentes: [ ]
1.- COLOR DE LAS PARTÍCULAS:
Gris: [X] Rojo: [ ] Negro: [ ]
2.- VÍA DE APLICACIÓN:
Seca: [X] Húmeda: [ ]

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:
Inspección visual y aplicación del ensayo de Partículas Magnéticas Coloreadas Secas a áreas criticas de las horquilla del montacargas
No presentaron indicaciones relevantes. **CONDICION: VT MT APTO.**



IWECO TECH J-31762771-

INSPECTOR NIVEL II:		APROBADO POR CONTROL DE CALIDAD:	
NOMBRE:	Ubaldo Nava	NOMBRE:	Tito Vargas
FECHA:	8/6/2023	FECHA:	08-06-2023
FIRMA:		FIRMA:	

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

INSPECCION DE MONTACARGAS

No. Reporte: 1
Fecha: 08/06/2023

No. Control: 0037-23

Norma / Código Aplicable: ASME B56.1

TIPOS
- ( ) TODO TERRENO
- (•) INDUSTRIAL

FUERZA MOTRIZ
- (•) A COMBUSTION
- ( ) ELECTRICO

1. Datos Generales

Cliente	SERVICIOS DE MONTACARGAS C.A.	O.D.S.	-	OT.I	0027-23
Lugar de Inspección	Instalaciones Servimonca				
Dpto. y/o Contacto	Andreina Toro	Nombre del Operador	Jose Cardozo		
Cédula de Identidad	5,830,263	Certificado	[x] SI [ ] NO	Nro. de Certificado del Operador	-

2. Datos del Equipo

Fabricante	CLARK	Modelo	CGP50	Serial	CGP460G-0887-9450FB
No. Activo	-			Cap. Máxima	4 Ton

Libro de Vida: [ ] SI [ ] NO

Reparación y/o Modificación: [ ] SI [ ] NO

Documentación Avalada de Reparación y/o Modificaciones: [ ] SI [ ] NO





Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

INSPECCION DE MONTACARGA

No. Reporte 1
Fecha: 08/06/2023

4. Datos de la Inspección	Daño Mecánico							Condición de Operación														Condición P/ Corrosion			Condición P/Dimensión			Elemento		
	DO	GR	FI	DE	DER	CE	PE	FL	FF	PC	DP	DEL	RD	MD	SD	D	FA	NP	NF	NAD	DES	FLI	PI	GE	PU	FT	EX	OV	B	M	NA
4.1 Mecanismo en Marcha																															
4.1.1 Dirección																													X		
4.1.2 Transmisión																													X		
4.1.3 Neumáticos / Macizos																													X		
4.1.4 Sistema de Frenos																													X		
4.1.5 Motor																													X		
4.2 Mecanismo de Control																															
4.2.1 Palancas Manuales																													X		
4.2.2 Pedales																													X		
4.2.3 Sistema de encendido																													X		
4.2.4 Control Remoto																															X
4.2.5 Panel de Instrumentos																													X		
4.3 Dispositivo de Seguridad																															
4.3.1 Alarma Auditiva																													X		
4.3.2 Luz de Valizaje																													X		
4.3.3 Franjas (Delant/Tras.) de Precaución																															X
4.3.4 Limitadores de la Horquillas																													X		
4.3.5 Pare de Emergencia																													X		
4.3.6 Extintor de Incendio																													X		
4.4 Sistema de Izamiento de Capaciad Carga																															
4.4.1 Torre de Elevación																													X		
4.4.2 Cilindro de Inclinación																													X		
4.4.3 Cilindro de Elevación																													X		
4.4.4 Respaldo de Carga																													X		
4.4.5 Brazos de Carga																													X		
4.4.6 Soldaduras																													X		
4.4.7 Mangueras y Conexión																													X		
4.4.8 Ojales y Pasadores																													X		
4.4.9 Retenedores Tipo Cupillas																													X		
4.4.10 Cadenas Tipo Rodillos																													X		
4.4.11 Guías de Correderas																													X		
4.4.12 Orquillas																													X		
4.4.13 Lubricación General																													X		
4.5 Cabina de Control																															
4.5.1 Estructura																													X		
4.5.2 Protectores																													X		
4.5.3 Pisos																													X		
4.5.4 Espejos Retrovisores																													X		
4.6 Estructura Principal																															
4.6.1 Latones Protectores																													X		
4.6.2 Sujetadores																													X		
4.6.3 Contrapeso																													X		
4.6.4 Faros de Iluminación																													X		
4.6.5 Identificación																													X		
4.6.6 Pinturas																													X		
4.6.7 Estructura																													X		
4.7 Prueba Operacional																															

Resultado

Elevación de la Torre — Satisfactorio [X]

Inclinación de la Torre — Satisfactorio [X]

Prueba de Carga — Satisfactorio [X]

DESCRIPCION DE LA CARGA: Caja de materiales 4 ton

Peso Neto: 4,000.00 Kgs Altura de Levantamiento: 1 mts Tiempo: 10 min

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection	INSPECCION DE MONTACARGA	No. Reporte: 1 Fecha: 08/06/2023 Página: 3 de 3

6. Condiciones Observada

1	Se realizo prueba de carga levantando un Caja de materiales 4 ton por un tiempo de 10 minuto no se evidencio
2	anomalia en el funcionamiento del equipo quedando operativo. Obteniendo resultados Satisfactorios.
3	Esta PRUEBA cumple con los requerimientos establecidos en la Volume 14 de PDVSA, Manual del fabricante y ASME B56.1
4	y el procedimiento interno, cualquier modificación y/o reparación efectuada a este equipo en componentes criticos, anula la vigencia
5	de esta PRUEBA y debe realizarse nuevamente después que el mismo haya sido reparado.
6	
7	
8	
9	
10	

6. Acciones Correctiva

1	Chequear la funcionabilidad del sistema de levantamiento y descenso de carga.
2	Chequear la operabilidad de los mecanismos de extensión y retracción de los cilindro hidraulico.
3	Chequear la operabilidad de los dispositivos de seguridad.
4	Este reporte tiene pierde vigencia, al realizarse cualquier modificación de su diseño original y/o reparaciones mayores en componentes
5	críticos ó cuando el equipo en cuestión se vea involucrado en accidente operacional de cualquier naturaleza.
6	**La empresa IWECO-TECH. No se hace responsable del mal manejo del EQUIPO.**
7	
8	
9	
10	

7. Firmas

Certificado por:

Nombre: Tito Vargas

Fecha: 8/6/2023

Firma

Equipo Apto para operar: ☑ Si ☐ No

Capacidad Certificada: 4 Ton

Inspector de Equipo:

Nombre: Ubaldo Nava

Fecha: 8/6/2023

Firma:

IWECO TECH J-31762771-7

Scanned with CamScanner