INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
SENCAMER

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE BATEA

No: I-EI-BT-24-008

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS,,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, 3174, 3177, 3329 CÓDIGO ASME Secc V PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: **CERTIFICACIÓN DE BATEA DE 3 EJE** FABRICANTE : FREE WAYS PLACA; A90AD7L

CAP. NOMINAL (TON): 36T MODELO: SPT CAP. SEGURA (TON): 32T NUMERO DE EJE 3
AÑO: 2011 COLOR: Amarillo SERIAL:10081431 DIMENCIONES: *12,5 MTS X 2,6 MTS* PESO NETO O TARA; 7 T

EQUIPO N: : Ubicación: Patio de la empresa zona industrial **DIMENCIONES:***AL:3.90M , AN:2,60M , LA:13.80M*

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:, COVENIN *3174, 3177, 3329* NORMA INTERNACIONAL ,

PERTENECIENTE A. SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:* J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 04/10/2024 *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:* 04/10/2025
VIGENCIA: UN(1) AÑO

INSPECTOR ; Ing . Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA

COORDINADOR; Ing., Javier Rodriguez
NIVEL III PCN-SNIS-0021-006/VT-027-2022 / UT - 029-2022 / PT 038-2017

I-IE-BT-24.006

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246692017
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE LOW BOY O CAMA BAJA

REPORTE DE INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL				
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482	Nº REPORTE	I-IE-BT-24.006
PROYECTO:	CERTIFICACIÓN DE BATEA DE 3 EJE		FECHA:	04/10/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA ZONZ INDUSTRIAL		F. PROX. CALIBRAC :04/10/2025	
OBJETIVO: Inspeccionar el estado físico y funcional del equipo				
ALCANCE: Inspección de los componentes mecánicos; así como, para la evaluación de la eficiencia funcional del equipo de carga low boy				

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		
No INTERNO: NO SE OBSERVO	FABRICANTE: FREE WAYS	MODELO: SPT
TIPO: BATEA	MANUAL: SIN RAMPA	CAP. NOMINAL (TON):36T
SERIAL:10081431	PLACA; A90AD7L	CAP. SEGURA (TON): 32T

DATOS TÉCNICOS			
DIMENCIONES	TIPO	CANTIDAD DE CAUCHOS	PESO NETO O TARA
12,5 MTS X 2,6 MTS	NUMERO DE EJE 3	CANTIDAD ; 12	7 T
AÑO	Semi remolque	COLOR	
2011	BATEA	Amarillo	

CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
Pin o enganche	X		Se observa operativo
Luces traceras	X		Se observa operativo
Luces laterales	X		Instalar luces laterales
Sistema de amarre	X		Se observa operativo
Chasis	X		Se observa operativo
Cauchos	X		Se observa operativo
Faja de sujetadores e cargas			No se Observo
Perro o punto de amare	X		Se observa operativo
Aviso que indique anchi larga			No se Observó – instalar
suspensión	X		Se observa operativo
Estructura	X		Se observa operativo
Tambores	X		Se observa operativo
Conectores de luces	X		Se observa operativo
conectores de sistema de frenos y Freno	X		Mejora los conectores
PIN de arrastre	X		Se observa operativo (2" de diámetro y se midió 1920") realizar inspección a corto plazo
Lubricación general	X		Se observa operativo
Placa emitida por el ministerio de trasporte terrestre			se observo

INVERMULCA

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Inspección **S/A:** Sin Acceso **N/T:** No tiene **N/A:** No

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-90 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS. 04246692017
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE LOW BOY O CAMA BAJA

REFERENCIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN








PRUEBA DE OPERATIVIDAD

SE REALIZO LA PRUEBA: SI [X] NO [ ] INFORME ANEXO

CONCLUSIONES

- Se realizó prueba de funcionamiento ,inspeccionándose toda su estructura tale ,con resultado satisfactorio
- Un low boy o cama baja se refiere a un tipo de remolque de plataforma baja que son remolcados por un camión chuto y son las más adecuadas para todo tipo de cargas pesadas y materiales de grandes dimensiones.
- Certificado de acepto Nª I-EI-PM-24-007

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: [X]	NO APTA: [ ]

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS	ACCIONES
caucho	Realizar inspección esporádicamente
Rampa de acceso	Realizar inspección cada tres meses
Gancho o pin de anclaje	Verificar su condición periódicamente ,mantener lubricado

OBSERVACIONES:

- LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.

- ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES.** CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO **ASME/ANSI B30.16** "OVERHEAD HOIST (UNDERHUNG)" Y **ASME/ANSI B30.21** "MANUALLY LEVER OPERATED HOIST"

- ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, Y/O CUANDO EN EL EQUIPO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
  1.- CUANDO EL EQUIPO EVIDENCIE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES, QUE PUEDAN AFECTAR LAS FUNCIONES Y CONDICIONES DE UNO O MAS DE SUS SISTEMAS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.

  2.- CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A ESTRÉS SEVERO, SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

  3.- CUANDO EL EQUIPO SEA MODIFICADO, ALTERADO Y/O SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN.

  MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE LA BATEA

  Siempre estacione la plataforma y el camión en un terreno llano al cargar o descargar el tráiler
  Tenga cuidado durante la carga o descarga del equipo.
  Revise todo el equipo antes de operarlo y evite accidentes.
  Las cadenas de alta resistencia son las mejores para fijar y asegurar la carga en un remolque de plataforma baja.

INSPECTOR :	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 26/08/2024	FIRMA:
COORDINADOR;	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 26/08/2024	

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Scanned with CamScanner