INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER
COJ-24961

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPO PESADO

No: I-EP-V-25-008

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS **ACEPTABLES**, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN **APTO** PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME SECCIÓN VIII, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: CAMION VACUUM MARCA: FREE WAYS CAPACIDAD:25M³
AÑO: 2009 SERIAL:0811253
EQUIPO N° : PLACA: 36X SAR NIV:8X9SX11239M018005
COLOR: BLANCO CAP. DE CARGA: 29 T

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:COVENIN 2402,1997. 614 , 1997 NORMA INTERNACIONAL D.O.T MC-307,ASME VIII

PERTENECIENTE A:SAMPIERI & FORTUNATO,SA
RIF: J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 28/04/2025 VIGENCIA: UN AÑO FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 28/04/2026

INSPECTOR ; Ing. Javier Rodriguez
NIVEL II NDT

COORDINADOR; Ing.: Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

I-ICV-25.005
I-M-25-005
I-VA-25-005

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección Fiscal: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-90 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdiazlopez@gmail.com dalmiller@gmail.com
Rif: J-31133308-8 SENCAMER N°: COJ-24061 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

INSPECCIÓN DE CAMIÓN VACUUM

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CAMIÓN VACUUM					
1. DATOS GENERALES					
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Rif Nro.:** J-070043482	N°: 01	N° REPORTE	**I-ICV-25.005**
PROYECTO:	Mantenimiento	No. INTERNO: No se Observan		FECHA:	28/04/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN	Patio de la Empresa			FECHA FINAL: 28/04/2026	
OBJETIVO: Dar a conocer los pasos mínimos a seguir para las inspecciones tanto frecuentes como periódicas de los Equipos pesado					
ALCANCE: Aplica para la realización de inspecciones, tanto frecuentes como periódicas de equipos de trasporte derivado de crudo así como los criterios de aceptación o rechazo para las evaluaciones realizadas a dicho accesorio .					

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		
SERIAL: 0811253	MARCA: FREE WAYS	NIV:8X9SX11239M018005
CAP:25M³	TIPO: COMPREOR (81C02524)	AÑO:2009
LARGO:11 mts	Ancho: 2.6mts	Tipología: S2
PLACA: 36X SAR	COLOR: BLANCO	CAP. DE CARGA: 29 Tn

3. CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	**B/C**	**M/C**	**CONDICIONES OBSERVADAS**
1.- CONDICIONE GENERALES			
1.2.- Motor Hidráulico.	X		Se realizó prueba de operación
1.3.- Caja de Engranajes	X		Se realizó prueba de operación
1.4.- Freno.	X		Se realizó prueba de operación
1.5.- Controles.	X		Se realizó prueba de operación
1.6.- Mangueras / Conexiones.	X		Se realizó prueba de operación
ELEMENTO	**B/C**	**M/C**	**CONDICIONES OBSERVADAS**
5.- UNIDAD MÓVIL			
5.1- Cabina.	X		Se realizó prueba de Inspección
5.2.- Extintor.	X		Se observó en el sitio
5.3.- Palanca de cambio al sistema hidráulico.	X		Se realizó prueba de Inspección
5.4.- Sistema de Dirección.	X		Se realizó prueba de operación
5.5.- Chasis.	X		Se realizó prueba de Inspección
5.6.- Sistema de suspensión.	X		Se realizó prueba de operación
5.7.- Neumáticos.	X		Se realizó prueba de Inspección (OK)
5.8.- Sistema de Frenos.	X		Se realizó prueba de Inspección
5.9.- Motor.	X		Se realizó prueba de operación

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF J-31133308-8 NIT 0037299590

SERVICIO TECNICO, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección Fiscal: URBANIZACION LA CORONITA CALLE 179 CASA Nº 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321345 0424-6184480-0414-6272013
Email: inversmulca14@gmail.com gutierrezjesus@gmail.com dalmilla@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COI-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE CAMIÓN VACUUM

5.10 - Luces	X		Se realizó prueba de Inspección
5.11Pito de Retroceso	X		Se realizó prueba de Inspección
5.12 Pintura	X		Se le realizó Inspección
5.13 Manómetro	X		Ver Reporte I-M-25-005
5.14 Válvula Alivio	X		Ver Reporte I-VA-25-005
5.15 Calculo de Velocidad de Corrosión	X		
5.15 Válvula de succión y descarga	X		Se realizó prueba de operación
5.16 Luces de señalización	X		Se realizó prueba de operación
5.15 Aterramiento	X		Se le realizó Inspección

LEYENDA:					
B/C: Buenas Condiciones	M/C: Malas Condiciones	S/I: Sin Inspección	S/A: Sin Acceso	N/T: No tiene	N/A: No aplica

SE REALIZO PRUEBA OPERATIVA

SE REALIZÓ LA PRUEBA SI ■ NO ☐

CONCLUSIONES

Se sometió a prueba de operación por un periodo de 20 minuto observándose todo los componente tales como luces, freno ,estado de tacómetros, todo con resultado satisfactorios
Norma en cuestión; COVENIN 2402,1997. 614 , 1997 NORMA INTERNACIONAL D.O.T MC-307
ACERO A-36

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA:	■	NO APTA:	☐

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN.











INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF J-31133308-8 NIT 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección Física: URBANIZACION LA CORONADO CALLE 173 CASA N° 41A-80 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012.
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

INSPECCIÓN DE CAMIÓN VACUUM

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS	**ACCIONES**
Estructura	Se recomienda lavar más periódicamente
Tanque	Acero A-36 ,Mantener trazabilidad de medición de espesor con la técnica integridad mecánica
Mangueras	Realizar inspección para detectar cualquier anomalía que perjudique el funcionamiento
NORMA ASME VIII	El equipo tiene fecha de fabricación del año 2009, de NO tener data de inspección interna y /o seguimiento de inspección se recomienda en la próxima certificación realizar inspección de integridad mecánica al quipo(tanque),para descartar discontinuidades que pudieran afectar su función a la cual fue fabricado

OBSERVACIONES:
Esta certificación tiene valides por un año Si el equipo es sometido a un mantenimiento que afecte elemento críticos se debe de recertificar

INSPECTOR (N II):	Ing,Javier Rodríguez Nivel II	**FECHA:** 28/04/2025	**FIRMA:**
Coordinador Operaciones:	Ing.Dalmilo Rosales Nivel II	**FECHA:** 28/04/2025	**FIRMA:**

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-80 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-VA-25-005

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Nro. :** J-070043482	**Fecha;** 28/04/2025
Equipo: Válvula de Alivio Día 2" x 1 ½" NPT	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** ITALIA
Descripción del Equipo: Válvula para aliviar presión	**Modelo:** Resorte mecanica	VACUUM; SERIAL: 0811253 NIV:8X9SX11239M018005
Serial; CE115	**Fecha de calibración:** 28/04/2025 **Fecha Próxima Calibración:** 28/04/206	**Patrón de Referencia:** MANOMETRO
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Metálica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Rango: 0 - 70 PSI**
Pantalla; Visible Normal	**Estuche:** No se Observo	**DISPARO; 60 PSI**
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN MANOMETRO PSI	DISPARO DE LA VALVULA	FOTO DEL EQUIPO
50 PSI	50	No se observo	 
60 psi	60	Disparo	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca. API STANDARD 526, API STANDARD 598. PDVSA N° PI–08–07–01.

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido, Equipo perteneciente al** SERIAL: 0811253 NIV:8X9SX11239M018005 VACUUM
CONCLUSIONES:	Las prueba realizada a la válvula de alivio fueron satisfactoria APTO

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT 0327299590

Certificado N° I-M-25-005

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Nro. :** J-070043482	**Fecha;** 28/04/2025
Equipo: MANOMETRO **negativo - positivo**	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio DE INVERMULCA	**Marca:** MASPOT
Descripción del Equipo: Manómetro negativo - positivo	**Modelo:** 800-22P	**Código Interno;**
Serial; NO SE OBSERVO	**Fecha de calibración:** 28/04/2025 **Fecha Próxima Calibración:** 28/04/2026	**Patrón de Referencia:** Manómetro Digital
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Metálica - Mica	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Rango: -30 A 60 PSI**
Pantalla; Visible Normal	**Estuche:** No se Observo	**Apreciación ; 2 PSI**
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

	LECTURA PATRÓN	LECTURA DEL EQUIPO	FOTO DEL EQUIPO
-20	-20	-20	
-30	-30	-30	
10	10	10	
40	40	40	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca. . EN 837-1 , ISO 17025 , ER 1045/2012

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron condiciones desfavorables. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento ,Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido, Equipo perteneciente al** SERIAL: 0811253 NIV:8X9SX11239M018005 VACUUM
CONCLUSIONES:	LOS RESULTADOS DE ESTAS MEDIDAS ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMITIDA POR EL FABRICANTE **APTO**

Inspector
Ing.Javier Rodriguez
Nivel II NDT

11/24/25

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT