INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

SENCAMER

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PIN DE VACUUM

No: I-EI-PV-25-010

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS **ACEPTABLES**, *POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* **APTO** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS,,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, 3174, 3177, 3329 CÓDIGO ASME Secc V PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: **CERTIFICACIÓN DE PIN DE VACUUM 2 EJE** **FABRICANTE** *: FREE WAYS* CAPACIDAD:25M³
PLACA: 36X SAR *SERIAL:0811253* *AÑO: 2009*

CAP. NOMINAL (TON): 60T NIV:8X9SX11239M018005
CAP. SEGURA (TON): 50T NUMERO DE EJE 3
COLOR: BLANCO PESO NETO O TARA; 8.5 T TARA

Ubicación: Patio de la empresa **VACUUM DE 2 EJE PIN**; con resultado satisfactorio

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 2402,1997. 614 , 1997 NORMA INTERNACIONAL D.O.T MC-307,ASME VIII

*PERTENECIENTE A:*SAMPIERI & FORTUNATO,SA
RIF: J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 28/04/2025 *VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:* 28/04/2026

INSPECTOR ; Ing. . Daltilo Rosales
NIVEL II NDT...

INVERMULCA

COORDINADOR; Ing. Javier Rodriguez
[illegible]21-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022

I-PVC-25.011
I-LP-LB-25-027

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246692017
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

INSPECCIÓN DE PIN DE VACUUM

REPORTE DE INSPECCIÓN POLIPASTO MANUAL

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif Nro.; J-070043482	Nº REPORTE	I-PVC-25.011
PROYECTO:	CERTIFICACIÓN DE VACUUM DE 3 EJE	FECHA:	28/04/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA	F. PROX. CALIBRAC :28/04/2026	

OBJETIVO: Inspeccionar el estado físico y funcional del equipo

ALCANCE: Inspección de los componentes mecánicos; así como, para la evaluación de la eficiencia funcional del equipo de carga low boy O BATEA

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

No INTERNO: NO SE OBSERVO	FABRICANTE: HOLLAND	MODELO: MACK
TIPO: PWS2	NIV:8X9SX11239M018005	CAP. NOMINAL (TON): 50T
SERIAL: 0811253	PLACA; 36X SAR	CAP. SEGURA (TON): 46T

DATOS TÉCNICOS

DIMENCIONES	TIPO	CANTIDAD DE CAUCHOS	PESO NETO O TARA
11 MTS X 2,6 MTS	NUMERO DE EJE 2	CANTIDAD ; 8	8,5 T TARA
AÑO	**Semi remolque**	**COLOR**	
2009	VACUUM	BLANCO	

CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
Pin o enganche	X		Se observa con desgaste
Luces traceras	X		Se observa operativo
Luces laterales	X		Se observa operativo
Sistema de amarre	X		Se observa operativo
Chasis	X		Se observa operativo
Cauchos	X		Se observa operativo
Faja de sujetadores de cargas			No se Observo
Perro o punto de amare	X		Se observa operativo
Aviso que indique anchi larga			se Observó
suspensión	X		Se observa operativo
Estructura	X		Se observa operativo
Tambores	X		Se observa operativo
Conectores de luces	X		Se observa operativo
conectores de sistema de frenos y Freno	X		Se observa operativo
PIN de arrastre	X		Se observa operativo (2" de diámetro y se midió 1992,)
Lubricación general	X		Se observa operativo
Placa emitida por el ministerio de trasporte terrestre			se observo

LEYENDA:
B/C: Buenas Condiciones **M/C:** Malas Condiciones **S/I:** Sin Inspección **S/A:** Sin Acceso **N/T:** No tiene **N/A:** No

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberias y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS, 04246692017
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

INSPECCIÓN DE PIN DE VACUUM

REFERENCIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN

PRUEBA DE OPERATIVIDAD

SE REALIZO LA PRUEBA; SI NO ☐ INFORME ANEXO

CONCLUSIONES

Se inspecciono la plataforma del vacuum y el PIN con resultado satisfactorio

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO: ■	NO APTO: ☐	

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS	ACCIONES
PIN	con resultado satisfactorio

OBSERVACIONES:

- LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.
- ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES**. CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO **ASME/ANSI B30.16** "OVERHEAD HOIST (UNDERHUNG)" Y **ASME/ANSI B30.21** "MANUALLY LEVER OPERATED HOIST"
- ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, Y/O CUANDO EN EL EQUIPO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
  1.- CUANDO EL EQUIPO EVIDENCIE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES, QUE PUEDAN AFECTAR LAS FUNCIONES Y CONDICIONES DE UNO O MAS DE SUS SISTEMAS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.

  2.- CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A ESTRÉS SEVERO, SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

  3.- CUANDO EL EQUIPO SEA MODIFICADO, ALTERADO Y/O SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DEL VACUUM

Siempre estacione la plataforma y el camión en un terreno llano al cargar o descargar el tráiler
Tenga cuidado durante la carga o descarga del equipo.
Revise todo el equipo antes de operarlo y evite accidentes.

Las cadenas de alta resistencia son las mejores para fijar y asegurar la carga en un remolque de plataforma baja.

INSPECTOR :	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 28/04/2025	FIRMA:
COORDINADOR;	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 28/04/2025	FIRMA:

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico,
Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable
para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299500

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	FECHA 28/04/2025	Rif Nro.: J-070043482	RPORTE N°: **I-LP-LB-25-027**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR: **CERTIFICACIÓN DE VACUUM DE 2 EJE** FABRICANTE: HOLLAND SERIAL: 0811253 PLACA; 36X SAR	**TÉCNICA (S) APLICADA (S)** **CONTRASTE CON COLORES** **ASTM-E-165**	**NORMA CÓDIGO:** **ANSI / ASME B31.3** **ASME V-SECC.6**

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
PIN DE ARRASTRE	UNI	LISA
----------------------	------------------	------------------
----------------------	------------------	------------------
----------------------	------------------	------------------

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante en el pin de arrastre de la batea arriba descrita con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento







COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 28/04/2025