INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA SOPORTE O CUNA DE TURBINA (DOLLYN)

No: I-EI-PSCT-25-002

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, 3132 3174. 3229 , ,3177 CÓDIGO ASME Seria B.30.23 ASME V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA SOPORTE O CUNA DE TURBINA

MODELO: Estructural (Acero al Carbono) CODIGO INTERNO : PTBGD-02 FABRICANTE: SAMPIERI & FORTUNATO,SA
CAPACIDAD: 4500 *KG* MEDIDA DE LA VIGA 2.1mts x 55.4480 mts x 30CM

PESO VACIO : VACIO:860 KG APROXIMADO *TIPO:* DOLLYN
NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS: COVENIN 3174 "Equipos de izamiento. Mantenimiento y Pruebas"COVENIN 3177 "Equipos de izamiento. Inspección" COVENIN 3329 "Certificación de Equipos de Izamiento de Carga" AWS D1.1

PERTENECIENTE A: SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:* J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 24/04/2025 VIGENCIA: UN(1) AÑO *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 24/04/2026*

INSPECTOR ; Ing. Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

COORDINADOR; Javier Rodriguez
NIVEL II NDT FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA SOPORTE O CUNA DE TURBINA

CÓD. OP-FO-12
Página 1 de 3

REPORTE DE INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA TURBINA					
1. DATOS GENERALES					
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF: J-070043482	Material: Acero al carbono	Nº REPORTE	I-EST-25-005
PROYECTO:	Mantenimiento	EQUIPO: SOPORTE O CUNA DE TURBINA CODIGO INTERNO :PTBGD-02		FECHA:	24/04/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Patio de la empresa LATICON BAJO GRANDE			FECHA PROXIMA	24/04/2026
OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas de plataformas para izamiento O soporte					
ALCANCE: Este procedimiento aplica para la evaluación del diseño e inspección de componentes estructurales, dispositivos de seguridad; así como, para la evaluación de la eficiencia funcional de plataformas para izamiento					

2. DATOS ESPECÍFICOS:					
NO. EQUIPO: ESTRUCTURA VIGA IPN 300	CARRO PARA SOLDADURA DE TANQUE (BUGGY)		CAPACIDAD (KG.):	4500 (CUNA)	PESO VACIO:860 KG APROXIMADO
FABRICANTE:	LATICON CODIGO INTERNO : PTBGD-02		MODELO / TIPO: RECTANGULAR		
DOCUMENTOS DE DISEÑO DISPONIBLES:	SI:	NO: X	SERIAL O NUMERO: PTBGD-02 COLOR AMARILLO		

3.-CONDICIONES CUALITATIVAS			
ELEMENTO	BC	MC	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- ESTRUCTURA			MEDIDA DE LA VIGA 2.1mts x 55.4480 mts x 30CM
1.1.- Elementos Estruc. Principales	X		SE INSPECCIONO ACERO AL CARBON0
1.2.- Elementos Estruc. Secundarios	X		SE INSPECCIONO ACERO AL CARBON0
1.3.- Estruc. Refuerzo de Piso	X		SE INSPECCIONO ACERO AL CARBON0
1.4.- Rodapiés			NOSE OBSERVO
1.5.- Pasamanos Interno			NO SE OBSERVO
1.6.- Puerta			No se observo
1.7.- Seguro Automático de Puerta			No se observo
1.8.- Puntos de Levante	X		SE LE REALIZO ENSAYO DE LÍQUIDO PENETRANTE
1.9.- Pintura			SE OBSERVO AMARILLO
1.10.- Placa de Identificación			Se observo
2.- ACCESORIOS DE IZAMIENTO			
2.1.- VIGA			IPN 300
2.2.- Eslingas/Eslabón Maestro			No se observo

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Leyenda:					
BC: Buenas Condiciones	**MC:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA			
SE REALIZÓ LA PRUEBA:	SI ■	NO ☐	INFORME ANEXO ☐

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA SOPORTE O CUNA DE TURBINA

CONCLUSIONES				
El día 25/04/2025 se realizó la inspección del estado físico y operativo del equipo antes descrito de acuerdo con el manual de Inspección de PDVSA, Norma ASME COVENIN y procedimiento interno de INVERMULCA. MEDIDA DE LA VIGA 2.1mts x 55.4480 mts x 30CM				
CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA:	■	NO APTA:	☐

REFERENCIAS FOTOGRÀFICAS DE LA INSPECCIÓN.






RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS	**ACCIONES**
Mantenimiento	Realizar mantenimiento periódicamente
Ruedas	Realizar mantenimiento
VIGA IPN300	MEDIDA DE LA VIGA 2.1mts x 55.4480 mts x 30CM
OBSERVACIONES:	

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA SOPORTE O CUNA DE TURBINA

- COVENIN 3132 "Equipos de Izamiento, Izado de Personal", COVENIN 3174 "Equipos de Izamiento. Mantenimiento y Pruebas", COVENIN 3177 "Equipos de Izamiento. Inspección", COVENIN 3329 "Certificación de Equipos de Izamiento de Carga", ASME/ANSI B30.23 "Personnel Lifting Systems" (Sistemas de Izamiento de Personal).

Se sometió a prueba de operación por un periodo de 20 minuto observándose todo los componentes
Con resultado satisfactorios.
Norma en cuestión; Covenin:3117 Equipos de Izamientos Inspección ,Covenin: 3174 Mantenimiento y Prueba ,Covenin ,ASME Secc V Art 9 Visual Examination,AWS DI.I
Procedimiento Interno INVERMULCA.

- Este resultado tiene una vigencia de 12 meses Este certificado perderá vigencia una vez cumplido su fecha de próxima verificación, o cuando en el equipo ocurran las siguientes.

1. Evidencia de daños visible, defectos relevantes y deformaciones que puedan efectuar las funciones y condiciones de uno o más de sus sistema mecánicos estructurales. 2) Cuando el equipo haya sido sometido a sobre carga o haya estado involucrado en un accidente operacionales.Cuando el equipo sea modificado, alterado o sea sometido a una reparación no autorizada por el fabricante.

INSPECTOR(ES):	Ing., Dalmilo Rosales NIVEL: II NDT	**FECHA:** 24/04/2025	**FIRMA:**
GERENCIA TÉCNICA:	Ing: Javier Rodríguez NIVEL: II NDT	**FECHA:** 24/04/2025	

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e instalación de Revestimiento Térmico, Refractarios, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299500

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA Nº 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilar@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE:	FECHA	CONTRATO:		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	24/04/2025	MANTENIMIENTO	RIF: J-070043482	I-LP-PSCT–25-027

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
PLATAFORMAS PARA SOPORTE O CUNA DE TURBINA MEDIDA DE LA VIGA 2.1mts x 55.4480 mts x 30CM	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Puntos de Izamiento	4	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a estructural plataformas para soporte o cuna de turbina código interno : :PTBGD-02 MEDIDA DE LA VIGA 2.1mts x 55.4480 mts x 30CM, con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento










COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE: Ing. Dalmilo Rosales	NOMBRE: Ing: Javier Rodríguez
Nivel II (LP)	Nivel II (LP)
FIRMA:	Nivel II(IV)
FECHA: 24/04/2025	FECHA: 24/04/2025

Scanned with CamScanner