INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER

COJ-24961

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPO DE IZAMIENTO
(MONORRIEL Y ESTRUCTURA)

No: I-EI-GPD1C-25-012

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME B30,20, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO :INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MONORRIEL Y ESTRUCTURA TIPO: GRUA MONORRIEL MODELO: GCT610-3-ST *CAPACIDAD: 3 T* FABRICANTE: TOYO CHAIN BLOCK SERIAL; 10010267

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA: 3T CODIGO DE LA ESTRUCTURA : **GPD1C**

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3174, 3177, 3329, 3510 NORMA INTERNACIONAL ,ASME D30,20

PERTENECIENTE A : SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:*J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 27/02/2025 VIGENCIA: UN(1) AÑO FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN 27/02/2026

INSPECTOR ; Ing.: Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA

COORDINADOR: Ing. Javier Rodríguez
NIVEL II NDT

I-GPD1C-25-011
I-LP- G-MR -25-019
I-PC-GPD1C-25-007

027-2022 / UT – 029-2022 / PT 030-2022

INSPECCIÓN DE GRÚAS TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO(GRUA MONORIEL)

REPORTE DE INSPECCIÓN GRÚA TIPO PUENTE Y PÓRTICO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif	J-070043482	EQUIPO	D1C	No. REPORTE	I-GPD1C-25-011
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (GRUA MONORRIEL ESTRUCTURA)					FECHA:	27/02/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)					FECHA DE VIGENCIA	27/02/2026
OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de, Izamientos dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales.							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO				
No. INTERNO: N/A	FABRICANTE: TOYO CHAIN BLOCK	TIPO: GRUA MONORRIEL	SERIAL:10010267 MONORRIEL	
MODELO: GCT610-3-ST	CARGA SEGURA :3T	EL ( ) CADENA ( ) NEU	CAP. NOMINAL (TON):	3 T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS													
POLEAS DEL BLOQUE DE CARGA				CADENA (S) DE ACERO		PPAL	AUX	GANCHO(S) DE IZAMIENTO		CADENA	
Ø NOM. DE RANURA	0	Ø MED. DE RANURA	0	Ø NOMINAL		0		PUENTE PARA ENGANCHE			
POLEAS POLIPASTO O TROLE				Ø MEDIDO		0		CAPACIDAD		3T	
Ø NOM. DE RANURA	0	Ø MED. DE RANURA	0	REDUCCIÓN (MM)		0					
No. DE LÍNEAS BLOQUE DE CARGA	2		4		6		8		10		12		

4.- CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- BLOQUE (S) DE CARGA			
1.1.- Polea(s)	X		Se Observó operativo
1.2.- Pasadores	X		Se observó sin degaste y operativo
1.3.- Tapa Poleas	X		Se observó operativa
1.4.- Otros			
2.- CABLE(S) DE ACERO		N/T	
3.- TROLE(S)	X		
3.1.- Estructura	X		Se observó.
3.2.- Tambor(es)	X		Se observa en perfecta operación ,falta mantenimiento
3.3.- Engranajes	X		OK
3.4.- Ruedas del Trole	X		
3.5.- Engranajes del Trole	X		Operativos
3.6.- Ejes de Mando	X		Operativos
3.7.- Rieles del Trole	X		Mantener despejada la pista para evitar atascamiento y falla de operación

SECCIONES INSPECCIONADAS (CONTINUACIÓN)

ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
4.- PUENTE VIGA HEA 240	X		OPERATIVA CON 6 MTS DE LONGITUD
4.1.- Estructura	X		Se observa estable según diseño

Viga del monorriel			TIPO “”HEA 3 T CON 6 MTS DE LONGITUD
Topes Rieles Trole	X		Operativos

LEYENDA:					
B/C: Buenas Condiciones	**M/C:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA: SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO: SI ■ NO ☐

CONCLUSIONES

Se realiza una elevación con una carga según código aplicado, el miso fue sometido a un levantamiento de 2T
Ver Reporte N I-EI- **GPD1C** -25-003

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN














GRÚA TIPO MONORRIEL (









RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS No	**ACCIONES**
VIGA DEL MONORIEL	SE OBSRVA EN BUENA CONDICIONES , IDENTIFICAR EL TONELAJE EN LA VIGA
DESCRIPCION DE LA VIGA	TIPO "'HEA 3 T CON 6 MTS DE LONGITUD

OBSERVACIONES

- Los Resultados Indicados En Este Reporte Se Encuentran Asociados A Las Condiciones Operacionales Del Equipo En La Fecha De Inspección En Referencia.

- Estos Resultados Tienen Una Vigencia De Máximo **Doce (12) Meses.** Cumpliendo Con Lo Establecido En El Código Api 9 A Grado Ips 6x19 Resistencia A La Ruptura 11500iwrc ASME B 30.20 "Overhead And Gantry Cranes" (Grúas Puentes Y De Pórtico)" Y **Asme/Ansi B30.21** "Manually Lever Operated Hoist", Covenin 3174 "Equipos De Izamiento. Mantenimiento Y Pruebas". Covenin 3177 "Equipos De Izamiento. Inspección". Covenin 3329 "Certificación De Equipos De Izamiento De Carga". Covenin 3510 "Equipos Izamiento, Grúas Puente, Pórtico

- Esta Conformidad Perderá Vigencia Una Vez Cumplida Su Fecha De Próxima Verificación, Y/O Cuando En El Equipo Ocurran Las Siguientes Condiciones:

  1.- Cuando El Equipo Evidencie Daños Visibles Relevantes, Que Puedan Afectar Las Funciones Y Condiciones De Uno O Mas De Sus Sistemas Mecánicos Y Estructurales.
  2.- Cuando El Equipo Haya Sido Sometido A Estrés Severo, Sobrecargas O Haya Estado Involucrado En Accidentes Operacionales.
  3.- Cuando El Equipo Sea Modificado, Alterado Y/O Sea Sometido A Una Reparación.

INSPECTOR (ES):	Ing.; Daimilo Rosales Nivel II	FECHA: 27/02/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-016/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022	FECHA: 27/02/2025	FIRMA:

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	EQUIPO	***D1C***	No REPORTE	I-PC-*GPD1C*-25-012
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE *CONFORMIDAD EQUIPO DE IZAMIENTO (MONORRIEL Y ESTRUCTURA)*					FECHA: FECHA VIJENTE	*27/02/2025* *27/02/2026*
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA) CENTRIFUGADORA						
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No. INTERNO: N/A	FABRICANTE: TOYO CHAIN BLOCK		TIPO: GRUA MONORRIEL
SERIAL: 10010267 MONORRIEL	MODELO: GCT610-3-ST		PROPULSIÓN: MECÁNICA
CAP. NOMINAL (TON): 3	MOTOR: MANUAL		
MECANISMO DE ELEVACIÓN:	TIPO DE TRACCIÓN: X	TIPO DE CAUCHO:	FABRICACION : **CARGA SEGURA :3T**

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: PUNTO ESTATICO	MARCA: DILLON	MODELO ANALLOGO
Nº DE CERTIFICADO: LP-6678-2024	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: N/A 11/09/2024 / 11/09/2025	SERIAL 26145

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: CARGA CONOCIDAD PUNTO ESTATICO	TIPO DE CARGA: PUNTO DE IZAJE
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: 30 minutos	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 2000 KG
RADIO DE CARGA: N/A	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: 20
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:	
DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: NO SE OBSERVÓ DESCENSO	
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:	
INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: N/A	
RESULTADOS: Se realiza una elevación lenta con una carga según código aplicado, una vez llegado a la carga indicada se dejó por 30min. Con resultado satisfactorio.	







CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	

INSPECTOR (ES):	Ing: Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 27/02/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-017/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022	FECHA: 27/02/2025	

INVERMULCA INVERSIONES MÚLTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299500

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmllor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

CAL-031

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**27/02/2025**	**Rif Nro.; J-070043482**	**I-LP- G-MR -25-019**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	**TÉCNICA (S) APLICADA (S)**	**NORMA CÓDIGO:**
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MONORRIEL Gancho SERIAL: 10010267 MODELO: GCT610-3-ST	**CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165**	**ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6**

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Ganchos	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA: TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.

MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■

APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los ganchos por donde se iza el polipasto manual (señorita) con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento







COMENTARIOS: I-GPD1B-25-010 I-GPD1C-25-011 I-GPD1A-25-012 ES UTILIZADO EN LOS TRES PORTICO

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: **27/02/2025**

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A