INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER
COJ-24961

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPO DE IZAMIENTO

No: I-EI-GPM-24-003

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME B30,20, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

*TIPO DE EQUIPO*INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (PUENTE PARA ENGANCHE)
TIPO: DE CADENA MANUAL
CAPACIDAD: 3 T FABRICANTE: TIGER SERIAL;261-3310

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:3 T

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3174, 3177, 3329, 3510 NORMA INTERNACIONAL ,ASME D30,20

PERTENECIENTE A : SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:*J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/04/2024 VIGENCIA: UN(1) AÑO *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN 20/04/2025*

INSPECTOR ; TSU/ Alberto colina
NIVEL II NDT

COORDINADOR; Ing., Javier Rodriguez
NIVEL II NDT
FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT-029-2022 / PT 038-2017

I-GPM-24-005
I-PC-GPM-24-010

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE GRÚAS TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO

REPORTE DE INSPECCIÓN GRÚA TIPO PUENTE Y PÓRTICO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif	J-070043482			No. REPORTE	I-GPM-24-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (PUENTE PARA ENGANCHE)					FECHA:	20/04/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)					FECHA DE VIGENCIA	20/04/2025
OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de, Izamientos dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales.							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No. INTERNO: N/A	FABRICANTE: TIGER	TIPO: DE CADENA MANUAL	SERIAL;261-3310
TIPO: Grúa Puente	TIPO DE MECANISMO: Mecánico, MARCA; TAIWAN	EL ( ) CM ( ) NEU ( )	CAP. NOMINAL (TON): 2 T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS															
POLEAS DEL BLOQUE DE CARGA				CABLE(S) DE ACERO		PPAL	AUX	GANCHO(S) DE IZAMIENTO							
Ø NOM. DE RANURA	6mm	Ø MED. DE RANURA	6nn	Ø NOMINAL				PUENTE PARA ENGANCHE							
POLEAS POLIPASTO O TROLE				Ø MEDIDO											
Ø NOM. DE RANURA	6mm	Ø MED. DE RANURA	6mm	REDUCCIÓN (MM)		0									
No. DE LÍNEAS BLOQUE DE CARGA	2		4	x	6		8		10		12				

4.- CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- BLOQUE (S) DE CARGA			
1.1.- Polea(s)	X		Se Observó operativo
1.2.- Pasadores	X		Se observó sin degaste y operativo
1.3.- Tapa Poleas	X		Se observó operativa
1.4.- Otros			
2.- CABLE(S) DE ACERO			cadena
3.- TROLE(S)	X		
3.1.- Estructura	X		Se observó.
3.2.- Tambor(es)	X		Se observa en perfecta operación ,falta mantenimiento
3.3.- Engranajes	X		OK
3.4.- Ruedas del Trole	X		mantenimiento
3.5.- Engranajes del Trole	X		Operativos
3.6.- Ejes de Mando	X		Operativos
3.7.- Rieles del Trole	X		Mantener despejada la pista para evitar atascamiento y falla de operación

SECCIONES INSPECCIONADAS (CONTINUACIÓN)

ELEMENTO	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
3.8.- Poleas Igualadoras	X		Se observó operativa
4.- PUENTE			

Escaneado con CamScanner

4.1.- Estructura	X		Se observa estable según diseño
4.2.- Cabina del Operador	N/A		No presenta
4.3.- Trenes de Traslación	X		Operativo
4.4.- Ruedas	X		Operativo
4.5.- Engranajes	X		Operativos
4.6.- Motor(es) de Traslación			No Aplica
4.7.- Freno(s)	X		Operativos
4.8.- Ejes de Mando	X		
4.9.- Rieles del Puente	X		Se observa operativos ,se recomienda mantener libre de obstáculo, Inspeccionar ante de comenzar una jornada
4.10.- Otros	X		Verificar puntos de soldadura en la próximas inspección
5.- SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD			
5.1.- Palancas	N/T		
5.2.- Pedales	N/T		
5.3.- Topes Rieles Trole	X		Operativos
5.4.- Topes Rieles Puente	X		Operativos
5.5.- Cepillos de Rieles	N/T		Se recomienda Instalar

LEYENDA:					
B/C: Buenas Condiciones	**M/C:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA: SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO: SI ■ NO ☐

CONCLUSIONES

Se realiza una elevación en marcha lenta con una carga según código aplicado, una vez despegada del suelo el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 10 minutos.
Ver Reporte N I-EI-GPM-24-003

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA: ■	NO APTA: ☐

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN







INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS No	**ACCIONES**
Tambores	**Se recomienda realizar mantenimiento**
Poleas	**Realizar mantenimiento**
Topes	**Verificar constantemente los topes**

OBSERVACIONES

- Los Resultados Indicados En Este Reporte Se Encuentran Asociados A Las Condiciones Operacionales Del Equipo En La Fecha De Inspección En Referencia.

- Estos Resultados Tienen Una Vigencia De Máximo **Doce (12) Meses.** Cumpliendo Con Lo Establecido En El Código Api 9 A Grado Ips 6x19 Resistencia A La Ruptura 11500iwrc ASME B 30.20 "Overhead And Gantry Cranes" (Grúas Puentes Y De Pórtico)" Y **Asme/Ansi B30.21** "Manually Lever Operated Hoist", Covenin 3174 "Equipos De Izamiento. Mantenimiento Y Pruebas". Covenin 3177 "Equipos De Izamiento. Inspección". Covenin 3329 "Certificación De Equipos De Izamiento De Carga". Covenin 3510 "Equipos Izamiento, Grúas Puente, Pórtico

- Esta Conformidad Perderá Vigencia Una Vez Cumplida Su Fecha De Próxima Verificación, Y/O Cuando En El Equipo Ocurran Las Siguientes Condiciones:

  1.- Cuando El Equipo Evidencie Daños Visibles Relevantes, Que Puedan Afectar Las Funciones Y Condiciones De Uno O Mas De Sus Sistemas Mecánicos Y Estructurales.
  2.- Cuando El Equipo Haya Sido Sometido A Estrés Severo, Sobrecargas O Haya Estado Involucrado En Accidentes Operacionales.
  3.- Cuando El Equipo Sea Modificado, Alterado Y/O Sea Sometido A Una Reparación.

INSPECTOR (ES):	TSU: Alberto colina Nivel II	FECHA: 20/04/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2017	FECHA: 20/04/2024	FIRMA:

Escaneado con CamScanner


PRUEBA DE CARGA A EQUIPO DE IZAMIENTO

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	.:		No REPORTE	I-PC-GPM-24-010
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (PUENTE PARA ENGANCHE)					FECHA: FECHA VIJENTE	20/04/2024 20/04/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)						
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No INTERNO: N/A	MARCA: TIGER		TIPO: DE CADENA MANUAL
SERIAL: 261-3310	TIPO: Grúa Tipo Puente		PROPULSIÓN: Eléctrico- Mecánica
CAP. NOMINAL (TON): 3	MOTOR: MANUAL		
MECANISMO DE ELEVACIÓN:	TIPO DE TRACCIÓN: X	TIPO DE CAUCHO:	

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: Dinamómetro	MARCA: : DILLO	MODELO: ANALOGUICO
Nº DE CERTIFICADO: DM-2023-4699	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: 12-11.2023/12-11.2024	SERIAL: 26145

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: Grúa Puente	TIPO DE CARGA: LAMINA DE MARMOL
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: 10 minutos	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 700 KG
RADIO DE CARGA: N/A	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: 20
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:	
DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: No se observó descenso	
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:	
INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: N/A	
RESULTADOS: Se realiza una elevación en marcha lenta con una carga según código aplicado, una vez despegada del suelo, el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 10 minutos. Con Resultado Satisfactorio.	


CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	

INSPECTOR (ES):	TSU: Alberto colina Nivel II	FECHA: 20/04/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2017	FECHA: 20/04/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner