INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER
COJ-24961

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE EQUIPO DE IZAMIENTO TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO

No: I-EI-GP-24-006

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME B30,20, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: Certificación De Grúa Puente de 3,2T FABRICANTE: R&M MODELO: SX30410032P25FAL0F

CAPACIDAD: 3,2 ton SERIAL:HLW24648

CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:3,2 ton

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3174, 3177, 3329, 3510 NORMA INTERNACIONAL ,ASME D30,20

PERTENECIENTE A : SAMPIERI & FORTUNATO,SA

RIF: J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 11/09/2024 *VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 11/09/2024*

INSPECTOR Ing.; Javier Rodriguez
NIVEL II NDT
FIS-0021-006/ UT – 029-2022 / VT-027-2022 / PT 038-2017

COORDINADOR Ing.; Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

I-GP-24-004
I-LP-GP-24-028
I-PC-GP-24-008

INSPECCIÓN DE GRÚAS TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO

REPORTE DE INSPECCIÓN GRÚA TIPO PUENTE Y PÓRTICO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	Rif	J-070043482		AÑO 2011	No. REPORTE	I-GP-24-004
PROYECTO:	Certificación De Grúa Puente de 3,2T					FECHA:	12/09/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA (OBRA)					FECHA DE VIGENCIA	12/09/2025
OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de, lzamientos dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales.							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO				
No. INTERNO: N/A	FABRICANTE: R&M	MODELO: SX30410032P25FAL0F	SERIAL:HLW24648	
TIPO: Grúa Puente	TIPO DE MECANISMO: Eléctrico-Mecánico	EL (X) CM ( ) NEU ( )	CAP. NOMINAL (TON):	3.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																	
POLEAS DEL BLOQUE DE CARGA				CABLE(S) DE ACERO		PPAL	AUX	GANCHO(S) DE IZAMIENTO		RESIS . RUPTURA	4,462						
Ø NOM. DE RANURA	6mm	Ø MED. DE RANURA	6nn	Ø NOMINAL		6nn		TIPO DOBLE 3,2ton									
POLEAS POLIPASTO O TROLE				Ø MEDIDO		6nn				CLASIFICACION	8X19						
Ø NOM. DE RANURA	6mm	Ø MED. DE RANURA	6mm	REDUCCIÓN (MM)		0		Arrollado: ARD									
No. DE LÍNEAS BLOQUE DE CARGA	2		4	x	6		8		10		12						


4.- CONDICIONES CUALITATIVAS

ELEMENTO	B/C	R&M M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1.- BLOQUE (S) DE CARGA			
1.1.- Polea(s)	X		Se Observó operativo
1.2.- Gancho(s)	X		operativo
1.3.- Uña de Seguridad	X		Se observo
1.4.- Pasadores	X		Se observó sin degaste y operativo
1.5.- Tapa Poleas	X		Se observó operativa
1.6.- Otros			
2.- CABLE(S) DE ACERO	X		Se observó su estructura
3.- TROLE(S)	X		
3.1.- Estructura	X		Se observó.
3.2.- Tambor(es)	X		Se observa en perfecta operación ,falta mantenimiento
3.3.- Engranajes	X		OK
3.4.- Motor del Tambor	X		Operativa
3.5.- Freno del Tambor	X		Operativamente funcional
3.6.- Ruedas del Trole	X		mantenimiento
3.7.- Freno del Trole	X		Operativamente Funcional
3.8.- Engranajes del Trole	X		Operativos
3.9.- Motor del Trole	X		Operativo
3.10.- Ejes de Mando	X		Operativos
3.11.- Rieles del Trole	X		Mantener despejada la pista para evitar atascamiento y falla de operación

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INSPECCIÓN DE GRÚAS TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO

SECCIONES INSPECCIONADAS (CONTINUACIÓN)			
ELEMENTO	**B/C**	**M/C**	**CONDICIONES OBSERVADAS**
3.12.- Poleas Igualadoras	X		Se observó operativa
4.- PUENTE			
4.1.- Estructura	X		Se observa estable según diseño
4.2.- Cabina del Operador	N/A		No presenta
4.3.- Trenes de Traslación	X		Operativo
4.4.- Ruedas	X		Operativo
4.5.- Engranajes	X		Operativos
4.6.- Motor(es) de Traslación	X		Operativos
4.7.- Freno(s)	X		Operativos
4.8.- Ejes de Mando	X		
4.9.- Rieles del Puente	X		Se observa operativos ,se recomienda mantener libre de obstáculo, Inspeccionar ante de comenzar una jornada
4.10.- Otros	X		Verificar puntos de soldadura en la próximas inspección
5.- **SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD**			
5.1.- Palancas	N/T		
5.2.- Pedales	N/T		
5.3.- Reóstatos/Resistores	X		Operativos
5.4.- Botonera	X		Operativos, Respondió al momento de la operación
5.5.- Cableado del Puente	X		Operativos
5.6.- Interruptor Limitador Bloque	X		
5.7.- Interruptor Limitador Trole	X		
5.8.- Interruptor Limitador Puente	X		
5.9.- Amortiguadores Trole	N/T		
5.10.Amortiguadores Puente			
5.11.- Topes Rieles Trole	X		**Operativos**
5.12.- Topes Rieles Puente	X		**Operativos**
5.13.- Alarma de Traslación	N/T		**Se recomienda instalar**
5.14.- Corneta	N/T		**Se recomienda Instalar**
5.15.- Cepillos de Rieles	N/T		**Se recomienda Instalar**
5.16.- Interruptor Principal	X		
5.17.- Cajeras Eléctricas	X		**Operativas**
5.18.- Luz estroboscópica	N/T		



LEYENDA:					
B/C: Buenas Condiciones	**M/C:** Malas Condiciones	**S/I:** Sin Inspección	**S/A:** Sin Acceso	**N/T:** No tiene	**N/A:** No aplica

PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA: SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO: SI ■ NO ☐

CONCLUSIONES

Se realiza una elevación con una carga según código aplicado, una vez despegada del suelo el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 10 minutos.
Ver Reporte N°. **I-PC-GP-23-010**

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA:	■	NO APTA:	☐

INSPECCIÓN DE GRÚAS TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN







RECOMENDACIONES

ELEMENTOS No	ACCIONES
Tambores	Se recomienda realizar mantenimiento
Motor	Realizar mantenimiento
Poleas	Realizar mantenimiento
ESTRUCTURA	Demarca, identificación de capacidad visible en la estructura principal

OBSERVACIONES

- Los Resultados Indicados En Este Reporte Se Encuentran Asociados A Las Condiciones Operacionales Del Equipo En La Fecha De Inspección En Referencia.
- Estos Resultados Tienen Una Vigencia De Máximo **Doce (12) Meses.** Cumpliendo Con Lo Establecido En El Código Api 9 A Grado Ips 6x19 Resistencia A La Ruptura 11500iwrc ASME B 30.20 "Overhead And Gantry Cranes" (Grúas Puentes Y De Pórtico)" Y **Asme/Ansi B30.21** "Manually Lever Operated Hoist", Covenin 3174 "Equipos De Izamiento. Mantenimiento Y Pruebas". Covenin 3177 "Equipos De Izamiento. Inspección". Covenin 3329 "Certificación De Equipos De Izamiento De Carga". Covenin 3510 "Equipos Izamiento, Grúas Puente, Pórtico
- Esta Conformidad Perderá Vigencia Una Vez Cumplida Su Fecha De Próxima Verificación, Y/O Cuando En El Equipo Ocurran Las Siguientes Condiciones:

1.- Cuando El Equipo Evidencie Daños Visibles Relevantes, Que Puedan Afectar Las Funciones Y Condiciones De Uno O Mas De Sus Sistemas Mecánicos Y Estructurales.
2.- Cuando El Equipo Haya Sido Sometido A Estrés Severo, Sobrecargas O Haya Estado Involucrado En Accidentes Operacionales.
3.- Cuando El Equipo Sea Modificado, Alterado Y/O Sea Sometido A Una Reparación.

INSPECTOR (ES):	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 12/09/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 12/09/2024	

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	.:		No REPORTE	I-PC-GP-24-008
PROYECTO:	Inspección Y Certificación De Grúa Puente propiedad corporación venezolana del cemento					FECHA:	12/09/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA					FECHA DE VIGENCIA	12/09/2025
OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO.							
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
No INTERNO: N/A	MARCA: R&M		MODELO: SX30410032P25FAL0F
SERIAL:HLW24648	TIPO: Grúa Tipo Puente		PROPULSIÓN: Eléctrico- Mecánica
CAP. NOMINAL (TON): 2	MOTOR: Eléctricos		
MECANISMO DE ELEVACIÓN:	TIPO DE TRACCIÓN: X	TIPO DE CAUCHO:	

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: Dinamómetro	MARCA: : DILLO	MODELO: ANALOGUICO
Nº DE CERTIFICADO: DM-2023-4699	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: 12-03.2024 / 12-03.2025	SERIAL: 26145

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: Grúa Puente	TIPO DE CARGA: LAMINA DE MARMOL
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: 10 minutos	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 2000 KG
RADIO DE CARGA: N/A	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: 20
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:	
DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: No se observó descenso	
DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:	
INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: N/A	
RESULTADOS: Se realiza una elevación con una carga según código aplicado, el miso fue sometido a un levantamiento de 1.Mts por 10 minutos. Con Resultado Satisfactorio.	






CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	X	NO APTO:	

INSPECTOR (ES):	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026 FIS-0021-006/ UT – 029-2022 / / PT 038-2017	FECHA: 12/09/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 12/09/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE:	FECHA	CONTRATO:		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	12/09/2024	MANTENIMIENTO	J-070043482	I-LP-GP-24-028

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE. MODELO: SX30410032P25FAL0F , SERIAL:HLW24648	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Gancho de carga	UNI	LISA
_____	_____	_____
_____	_____	_____

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.

MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■

APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante al gancho de izamiento del puente grúa , con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento






COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:		APROBADO POR:	
NOMBRE: Javier Rodríguez	Nivel II (LP)	NOMBRE: Dalmilo Rosales	Nivel II (LP)
FIRMA:	Nivel II(IV)		Nivel II (IV)
FECHA: 12/09/2024		FECHA: 12/09/2024	

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.