INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

*Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios*

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER

# APTO

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
## INSPECCIÓN DE EQUIPO RETROEXCABADORA
## No: I-EX-RE-23-007

*EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS* ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

*EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, 3174 3177. 3329, CÓDIGO ASME Seria B.30 ASME V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.*

*ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:*

*TIPO DE EQUIPO:* Retro Excavadora *MODELO;* 310SJ

*AÑO. 2005* *SERIAL:* T03105J154735

*FABRICANTE:* JOHN DEERE CAPACIDAD CERTIFICADA :10000 Kg

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3329 , 2247 NORMA INTERNACIONAL ,ASME B30

*PERTENECIENTE:* **ASAMPIERI & FORTUNATO,SA** *RIF:* J-070043482

*FECHA DE INSPECCIÓN: 01/11/2023 VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 01/11/2024*

*INSPECTOR ; Javier Rodriguez*
NIVEL II NDT

*COORDINADOR: Dalmilo Rosales*
NIVEL II NDT

I-REX-23-006

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

# REPORTE DE INSPECCIÓN DE EXCAVADORA (RETRO)

I-OP-FO-EX-011

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

No Reporte: **I-REX-23-006**

FECHA: 01/11/2023

FECHA DE ÚLTIMA CERTIFICACIÓN; 01/11/2024

**DATOS DEL EQUIPO**

Propietario del equipo: SAMPIERI & FORTUNATO,SA RIF: J-070043482

Tipo de equipo: Retro Excavadora

Modelo: 310SJ

Ubicación: Patio de la Empresa

Fabricante: JOHN DEERE

Capacidad Cuchara; 1 M3
Capacidad Certificada 10000 Kg
Capacidad de cuchara Retrocargadora; 0,07m3

CÓDIGO INTERNO: SM-146
Serial: T03105J154735

**OBJETIVO:** Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de excavación, así como dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.
**ALCANCE**: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas móviles sobre orugas, sobre ruedas, equipos de excavación o equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales.

| | CONDIC. | | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| | SA | NO SA | |
| 1 ESTRUCTURA | X | | |
| 2 CONTROL DE MANDOS FRONTAL | X | | |
| 3 CONTROL DE MANDOS DE CARGADOR | X | | |
| 4 IDENTIFICACION (ROTULADO) | X | | Se sometió a Inspección Visual |
| 5 CONTROL TIPO PEDAL | X | | Inspeccionado |
| 6 INDICADORES | X | | |
| 7 PARE DE EMERGENCIA | X | | |
| 8 ALARMAS / CORNETAS | X | | |
| 9 LUCES / CRUCES | | | |
| 10 ASIENTO | X | | |
| 11 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | -X | —— | |
| 12 SISTEMA ELECTRICO | X | | |
| 13 EXTINTOR DE INCENDIOS | X | | |
| 14 CINTURON DE SEGURIDAD | X | | |
| 15 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | X | | Se Observo |
| 16 ACUMULADOR (BATERIA) | X | | Se Inspección |
| | CONDIC. | | COMENTARIOS |
| | SA | NO SA | |
| **SUPERESTRUCTURA:** | | | |
| 1 ESTRUCTURA (PERFILES / BLOQUE SOLIDO) | X | | |
| 2 MOTOR (COMBUSTION / ELECTRICO) | X | | |
| 3 BOMBA HIDRAULICA | X | | Se Inspecciono |
| 4 SISTEMA HIDRAULICO (MANGUERAS, CONECTORES) | X | | Ver observación |

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

# REPORTE DE INSPECCIÓN DE EXCAVADORA (RETRO)

I-OP-FO-EX-011

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 ACUMULADORES DE PRESION | X | | |
| 6 SISTEMA NEUMATICO DEL EQUIPO | X | | Se Inspecciono |
| 7 VALVULAS DE SEGURIDAD | X | | |
| 8 SISTEMA DE TRANSMISION Y SUSPENSION | X | | |
| 9 SISTEMA DE FRENOS | X | | Se Inspecciono |
| 10 RODILLOS GIRATORIOS DE TRASLADO | X | | |
| 11 PUNTOS DE IZAMIENTO DEL EQUIPO | X | | |
| 12 SISTEMA DE DIRECCION | X | | Se Observo |
| 13 CILINDROS HIDRAULICOS DE NIVELACION | X | | Se Observo |
| 14. LIMPIEZA Y PINTURA | X | | Se Observo |
| 15. SISTEMA DE ROCIO DE AGUA | | | No aplica |
| 16. DEFORMACIONES O GOLPES EN ESTRUCTURA | X | | Se Inspecciono |
| | CONDIC | | COMENTARIOS |
| | APTO | NO APTO | |
| **PRUEBAS OPERACIONALES A** | X | | |
| 1 SISTEMA DE TRANSMISION | X | | sencilla |
| 2 SISTEMA DELANTERO | X | | |
| 3 SISTEMA TRASERO | X | | |
| 4 SISTEMA DEL CONJUNTO | X | | |
| 5 SISTEMA DE SUSPENSION DE SUPERESTRUCTURA | X | | |
| | CONDIC | | COMENTARIOS |
| | APTO | NO APTO | |
| **PRUEBAS OPERACIONALES B** | | | |
| 1 MOVIMIENTO HACIA DELANTE | X | | |
| 2 MOVIMIENTO HACIA ATRÁS | X | | |
| 3 MOVIMIENTO DEL CONJUNTO | | N/A | |
| | | | |
| | | | |

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

# REPORTE DE INSPECCIÓN DE EXCAVADORA (RETRO)

I-OP-FO-EX-011

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

| LEYENDA: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SA; satisfactorio | NO SA; No satisfactorio | NA; No aplica | NT: No tiene | | |

## PRUEBA DE CARGA

SE REALIZÓ LA PRUEBA: SI ■ NO □ INFORME ANEXO ■

## INFORMACIÓN

El día 01/11/2023 se realizó la inspección del estado físico y operativo del equipo antes descrito de acuerdo con el manual de Inspección de PDVSA, Norma ASME Seria B.30.5 COVENIN 3174 3177. 3329 y procedimiento interno de INVERMULCA.

EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE TRABAJO

| CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO: | APTA: | ■ | NO APTA: | □ |
|---|---|---|---|---|

## FOTOGRÀFICAS DE LA INSPECCIÓN.




## RECOMENDACIONES

| ELEMENTOS | ACCIONES |
|---|---|
| Gatos | Realizar inspección periódica |
| Ejes | Inspeccionar periódicamente |
| Lubricante | Inspeccionar periódicamente |
| Buje de Pala | Se Observó Operativa |
| Mangaras | Verificar periódicamente |
| | |
| | |

## OBSERVACIONES:

1.Se sometió a una prueba de carga por un periodo de duración de 30 minutos con resultados satisfactorios

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSPECTOR (ES): | Certificado por:<br>Javier Rodríguez<br>CI: 11.248.896<br>NII NDT | FECHA: 01 /11/ 2023 | FIRMA: |
| GERENCIA TÉCNICA: | Dalmilo Rosales<br>CI; 13.742.970<br>NII NDT | FECHA: : 01 /11/ 2023 | FIRMA: |

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner