INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPO RETROEXCABADORA

No: I-EX-RE-24-010

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS **ACEPTABLES**, *POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* **APTO** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, 3174 3177. 3329, CÓDIGO ASME Seria B.30 *ASME V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.*

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: Retro Excavadora *MODELO;* 310SJ

AÑO. 2005 *SERIAL:* T03105J154735

FABRICANTE: JOHN DEERE CAPACIDAD CERTIFICADA: 10000 Kg

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS: COVENIN 3329, 2247 NORMA INTERNACIONAL, ASME B30

PERTENECIENTE: **ASAMPIERI & FORTUNATO, SA** *RIF:* J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 01/11/2024 VIGENCIA *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 01/11/2025*

INSPECTOR; Ing. Javier Rodriguez *SUPERVISOR; Ing; Dalmiro Rosales*

NIVEL II NDT **NIVEL II NDT**

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

I-REX-24-012

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SEACAMER

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPO RETROEXCABADORA

No: I-EX-RE-24-010

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ***ACEPTABLES****, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN* ***APTO*** *PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, 3174 3177. 3329, CÓDIGO ASME Seria B.30 ASME V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: Retro Excavadora *MODELO;* 310SJ

AÑO. 2005 *SERIAL:* T03105J154735

FABRICANTE: JOHN DEERE CAPACIDAD CERTIFICADA :10000 Kg

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3329 , 2247 NORMA INTERNACIONAL ,ASME B30

PERTENECIENTE: **ASAMPIERI & FORTUNATO,SA** *RIF:* J-070043482

FECHA DE INSPECCIÓN: 01/11/2024 *VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 01/11/2025*

INSPECTOR ;Ing. Javier Rodríguez
NIVEL II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES CA

COORDINADOR; Ing; Dalmilo Rosales
NIVEL II NDT

I-REX-24-012

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EXCAVADORA (RETRO)

I-OP-FO-EX-011

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: Invermulca14@gmail.com Javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

No Reporte: **I-REX-24-012**

FECHA CERTIFICACIÓN; 01/11/2024

FECHA PROXIMA A CERTIFICACIÓN; 01/11/2025

DATOS DEL EQUIPO

Propietario del equipo: SAMPIERI & FORTUNATO, SA RIF: J-070043482

Tipo de equipo: Retro Excavadora

Modelo: 310SJ

Ubicación: Patio de la Empresa

Fabricante: JOHN DEERE

Capacidad Cuchara; 1 M3
Capacidad Certificada 10000 Kg
Capacidad de cuchara Retrocargadora; 0,07m3

CÓDIGO INTERNO: SM-146
Serial: T03105J154735

OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de excavación, así como dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas.
ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas móviles sobre orugas, sobre ruedas, equipos de excavación o equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales.

	CONDIC.		COMENTARIOS
	SA	NO SA	
1 ESTRUCTURA	X		
2 CONTROL DE MANDOS FRONTAL	X		
3 CONTROL DE MANDOS DE CARGADOR	X		
4 IDENTIFICACION (ROTULADO)	X		Se sometió a Inspección Visual
5 CONTROL TIPO PEDAL	X		Inspeccionado
6 INDICADORES	X		
7 PARE DE EMERGENCIA	X		
8 ALARMAS / CORNETAS	X		
9 LUCES / CRUCES			
10 ASIENTO	X		
11 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	-X	-----	
12 SISTEMA ELECTRICO	X		
13 EXTINTOR DE INCENDIOS	X		
14 CINTURON DE SEGURIDAD	X		
15 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	X		Se Observo
16 ACUMULADOR (BATERIA)	X		Se Inspección
	CONDIC.		COMENTARIOS
	SA	NO SA	
SUPERESTRUCTURA:			
1 ESTRUCTURA (PERFILES / BLOQUE SOLIDO)	X		
2 MOTOR (COMBUSTION / ELECTRICO)	X		
3 BOMBA HIDRAULICA	X		Se Inspecciono
4 SISTEMA HIDRAULICO (MANGUERAS, CONECTORES)	X		Ver observación

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EXCAVADORA (RETRO)

I-OP-FO-EX-011

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

5 ACUMULADORES DE PRESION	X		
6 SISTEMA NEUMATICO DEL EQUIPO	X		Se Inspecciono
7 VALVULAS DE SEGURIDAD	X		
8 SISTEMA DE TRANSMISION Y SUSPENSION	X		
9 SISTEMA DE FRENOS	X		Se Inspecciono
10 RODILLOS GIRATORIOS DE TRASLADO	X		
11 PUNTOS DE IZAMIENTO DEL EQUIPO	X		
12 SISTEMA DE DIRECCION	X		Se Observo
13 CILINDROS HIDRAULICOS DE NIVELACION	X		Se Observo
14. LIMPIEZA Y PINTURA	X		Se Observo
15. SISTEMA DE ROCIO DE AGUA			No aplica
16. DEFORMACIONES O GOLPES EN ESTRUCTURA	X		Se Inspecciono
	CONDIC		COMENTARIOS
	APTO	NO APTO	
PRUEBAS OPERACIONALES A	X		
1 SISTEMA DE TRANSMISION	X		sencilla
2 SISTEMA DELANTERO	X		
3 SISTEMA TRASERO	X		
4 SISTEMA DEL CONJUNTO	X		
5 SISTEMA DE SUSPENSION DE SUPERESTRUCTURA	X		
	CONDIC		COMENTARIOS
	APTO	NO APTO	
PRUEBAS OPERACIONALES B			
1 MOVIMIENTO HACIA DELANTE	X		
2 MOVIMIENTO HACIA ATRÁS	X		
3 MOVIMIENTO DEL CONJUNTO		N/A	

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EXCAVADORA (RETRO)

I-OP-FO-EX-011

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

LEYENDA:					
SA; satisfactorio	NO SA; No satisfactorio	NA; No aplica	NT: No tiene		

PRUEBA DE CARGA

SE REALIZÓ LA PRUEBA: SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO ■

INFORMACIÓN

El dia 01/11/2024 se realizó la inspección del estado físico y operativo del equipo antes descrito de acuerdo con el manual de Inspección de PDVSA, Norma ASME Seria B.30.5 COVENIN 3174 3177. 3329 y procedimiento interno de INVERMULCA.

EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE TRABAJO

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTA:	■	NO APTA:	☐

FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN.



RECOMENDACIONES

ELEMENTOS	ACCIONES
Gatos	Realizar inspección periódica
Ejes	Inspeccionar periódicamente
Lubricante	Inspeccionar periódicamente
Mangaras	Verificar periódicamente

OBSERVACIONES:

1.Se sometió a una prueba de carga por un periodo de duración de 30 minutos con resultados satisfactorios

INSPECTOR (ES):	Certificado por: Javier Rodriguez CI: 11.248.896 NII NDT	FECHA: 01 /11/ 2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Dalmilo Rosales CI; 13.742.970 NII NDT	FECHA: : 01 /11/ 2024	FIRMA:

INVERMULCA

Escaneado con CamScanner