INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

# Certificado N° I-MMA-24-007

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente:** SAMPIERI & FORTUNATO,SA | **RIF:** J-070043482 | **Fecha;** 02/07/2024 |
| **Equipo:** MILLIAMP PROCESS CLAMP METER 12mA (Pinza amperimétrica mA para procesos Fluke 771) | **Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA | **Marca:** FLUKE |
| **Descripción del Equipo**: El medidor permite la calibración en caso cerrado utilizando fuentes de referencia. Mide las señales de referencia, | **Modelo:** FLUKER 771 | **Código Interno;** No Se Observo |
| **Serial; 65340132WS** | **Fecha de calibración:** 02/07/2024 | **Patrón de Referencia:** pinza voltiamperimetra (FLUKE) Fuente de poder BAKU |
| **Tolerancia;** +/- 2 | **Fecha Próxima Calibración:** 02/07/2025 | |
| | | **Rango;** ±20.99 mA ±21.0 mA to ±99.9 mA |
| **INSPECCIÓN VISUAL** | | |
| **Carcasa:** Baquelita | **Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación | **Alarmas:** En la escala seleccionada |
| **Pantalla;** Trasparente de baquelita Visible Normal, Digital | **Estuche:** se observo | **Tamaño ;** Portátil |
| **PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN** | | |

| PATRÓN | LECTURA PATRÓN mA | LECTURA DEL EQUIPO mA | FOTO DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|
| Fuente de poder potenciómetro BAKU BK.1502D | 80 | 80,1 |     |
| | 100 | 100,03 | |
| | 35 | 35,07 | |
| | 70 | 70 | |

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

*Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios*

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,

Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER NºCOJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

| NORMAS INVOLUCRADA |
|---|
| Procedimiento de Inspección Invermulca: COVENIN 3508 COVENIN 2141-95 COVENIN 1900-95, ISO 8502-4 ,BS7079-B ,6920 , ISO IV , especificaciones IEC-61935-1 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.<br><br>Estas instrucciones no sólo le indican el problema, sino que también identifican las acciones correctivas que sus técnicos de pruebas pueden tomar para resolver el problema rápidamente,<br><br>Todos los valores tomados están dentro de la tolerancia permitida. |
| **CONCLUSIONES:** | Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante<br><br>**APTO** |

Inspector
Ing.Alberto Colina
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

Escaneado con CamScanner